



## DETERMINA

*n. 28/SU*

*del 07 FEBBRAIO 2019*

**DIVISIONE: DIVISIONE TECNICA**

**SERVIZIO: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: AMPLIAMENTO STRADALE DI VIA DELLE ROSETTE E COMPLETAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO VIA ARONA - CIG: 71147838A9 - CUP: E94E16002470007 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione**

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>						
<b>Esercizio</b>	<b>Cap.</b>	<b>Anno</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo Codice bilancio</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione</b>
2019	20811	2019	22	<b>2.487,34</b>  2.08.01.01.00	DE GIULIANI - Impresa S.R.L.	COSTRUZIONE STRADA VIA DELLE ROSETTE - E 4600/4
	<b>Cod. Stope</b> 2102					
	<b>CUP</b> E94E16002470007					
	<b>CIG</b> 71147838A9					

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 07/02/2019

**IL DIRIGENTE DIVISIONE URBANISTICA**

*F.to Arch. Antonella Manuelli*

*Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.*

## IL DIRIGENTE

### **Premesso che**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 22 gennaio 2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione del bilancio 2019/2021;
- con decreti sindacali numeri 11 del 30 agosto 2017 e 1 del 22 marzo 2018 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione della divisione Tecnica e le relative sostituzioni.

### **Premesso inoltre che** sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti atti riguardanti i lavori in oggetto:

- determinazione dirigenziale n. 120/SU del 16/06/2017 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento stradale via delle Rosette e completamento viabilità di collegamento via Arona” a firma dell’arch. Pierfranco Vicario per un importo di quadro economico pari a € 148.059,86;
- determinazione dirigenziale a contrarre n. 124/SU del 20/06/2017 veniva indetta la procedura negoziata relativa ai lavori di “Ampliamento stradale via delle Rosette e completamento viabilità di collegamento via Arona”;
- determinazione dirigenziale n. 152/SU del 03/08/2017 con cui sono stati aggiudicati i lavori di “Ampliamento stradale via delle Rosette e completamento viabilità di collegamento via Arona” all’IMPRESA DE GIULIANI S.R.L. con sede in viale Marconi n. 56, 28021 Borgomanero (NO), C.F. e P.IVA 00540290038 che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a corpo posto a base d’asta pari al 21,616%, pari all’importo netto di € 67.415,05 oltre ad € 4.898,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 72.313,29 oltre ad IVA 10%, per un importo complessivo pari ad € 79.544,63;
- determinazione dirigenziale n. 154/SU del 04/08/2017 di incremento dell’impegno di spesa a favore dell’arch. Pierfranco Vicario per “Servizio tecnico per la redazione del progetto preliminare/definitivo, progetto esecutivo, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, contabilità delle opere e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori”.

### **Dato atto che:**

- in data 30/10/2017 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori in pendenza di contratto;
- in data 29/11/2017 con Rep. n. 1/2017 è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Borgomanero e l’Impresa De Giuliani s.r.l.
- con verbale n. 01 del 07/02/2018 sono stati sospesi i lavori;
- in data 16/03/2018 si è proceduto alla ripresa dei lavori ed è stata data la consegna definitiva dei lavori;

### **Richiamate:**

- la determinazione dirigenziale n. 47/SU del 21/02/2018 di “Approvazione I Stato di Avanzamento Lavori” con la quale si è approvata la documentazione prodotta con nota prot. 0005675/2018 del 07/02/2018 dal Direttore dei lavori, arch. Pierfranco Vicario, in riferimento al I SAL dei lavori a tutto il 07/02/2018, per un importo complessivo di € 26.743,08 esclusa IVA;
- la determinazione dirigenziale n. 122/SU del 12/06/2018 di “Approvazione II Stato di Avanzamento Lavori” con la quale si è approvata la documentazione prodotta con nota prot.

0020876/2018 del 23/05/2018 dal Direttore dei lavori, arch. Pierfranco Vicario, in riferimento al II SAL dei lavori a tutto il 23/05/2018, per un importo complessivo di € 26.381,01 esclusa IVA.

**Considerato che:**

- con ordine di servizio n. 3 del 10/05/2018 il Direttore dei lavori, arch. Pierfranco Vicario, ha ordinato di eseguire opere aggiuntive per le quali non è necessario modificare il contratto, di importo pari ad € 2.261,22 esclusa Iva;
- con nota prot. n. 0000128/2019 del 03/01/2019 è stato consegnato il certificato di ultimazione dei lavori alla data del 30/05/2018 a firma del Direttore dei Lavori;
- dal 09/08/2018 al 24/08/2018 sono stati pubblicati gli avvisi ad opponendum sull'albo pretorio del Comune.

**Verificato che** la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

**Preso atto altresì** che il Direttore dei Lavori ha consegnato il certificato di regolare esecuzione datato 01/08/2018 (prot. 0000128/2019 del 03/01/2019) dal quale risulta un credito di impresa di:

- euro 3.065,49 oltre IVA 10% per un totale di euro 3.372,04 per la quota di spettanza a carico del Comune di Borgomanero;
- euro 43,43 oltre IVA 10% per un totale di euro 47,77 per la quota di spettanza a carico della ditta Gallo & Vilella;
- euro 983,67 oltre IVA 10% per un totale di euro 1.082,04 per la quota di spettanza a carico dell'Immobiliare La Mimosa.

**Verificato:**

- la regolarità contributiva e il documento attestante la stessa, depositato presso questo servizio, avente i seguenti dati identificativi: DURC regolare prot. INAIL\_12684167 con scadenza 27/02/2019;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

**Richiamata** la garanzia fideiussoria polizza n. 1389186 del 29/01/2019, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. agenzia AELLE di Genova, trasmessa dall'Impresa De Giuliani S.r.l. con sede in via Marconi n.56, 28021 Borgomanero (NO), C.F. e P. Iva 00540290038, con prot. 0005082/2019 del 04/02/2019, a garanzia del pagamento della rata di saldo pari a euro 3.426,30 comprensiva di IVA 10% e tasso di interesse legale, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016.

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

**Ritenuto** approvare lo stato finale dei lavori.

**D E T E R M I N A**

1. di approvare la contabilità dei lavori relativa allo stato finale dei lavori di “Ampliamento stradale via delle Rosette e completamento viabilità di collegamento via Arona”.
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione datato 01/08/2018 (prot. 0000128/2019 del 03/01/2019) dal quale risulta un credito di impresa di:
  - euro 3.065,49 oltre IVA 10% per un totale di euro 3.372,04 per la quota di spettanza a carico del Comune di Borgomanero;
  - euro 43,43 oltre IVA 10% per un totale di euro 47,77 per la quota di spettanza a carico della ditta Gallo & Vilella;
  - euro 983,67 oltre IVA 10% per un totale di euro 1.082,04 per la quota di spettanza a carico dell’Immobiliare La Mimosa.
3. di approvare il quadro economico finale di spesa:

	PROGETTO	AGGIUDICATO	FINALE	FINALE Quota a carico del Comune di BORGOMANERO
Lavori 1	€ 80.605,81	€ 67.415,09	€ 70.036,31	€ 50.275,48
Lavori 2	€ 5.400,37			€ 2.261,22
Oneri sicurezza	€ 4.898,21	€ 4.898,21	€ 4.898,21	€ 3.652,89
<b>Totale</b>	<b>€ 90.904,39</b>	<b>€ 72.313,30</b>	<b>€ 74.934,52</b>	<b>€ 56.189,59</b>
IVA 10%	€ 9.090,44	€ 7.231,33	€ 7.493,45	€ 5.618,96
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 99.994,83</b>	<b>€ 79.544,63</b>	<b>€ 82.427,97</b>	<b>€ 61.808,55</b>
spese tecniche	€ 12.944,77	€ 12.944,77	€ 12.944,77	
cassa 4%	€ 517,79	€ 517,79	€ 517,79	
iva 20%	€ 2.692,51	€ 2.692,51	€ 2.692,51	
ritenuta 20%	€ 2.588,95	€ 0,00	€ 0,00	
spese frazionamenti	€ 216,00	€ 216,00	€ 216,00	
<b>espropri</b>	<b>€ 18.335,75</b>	<b>€ 18.335,75</b>	<b>€ 18.563,01</b>	<b>€ 18.563,01</b>
atti	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
adeguamento iva 22%	€ 269,25	€ 269,25	€ 269,25	
<b>SPESE TECNICHE TOT</b>				<b>€ 12.398,61</b>
anac		€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
incentivi 2%		€ 1.446,27	€ 1.446,27	€ 1.446,27
accordi bonari		€ 1.590,89	€ 1.590,89	
imprevisti		€ 3.977,23	€ 938,90	
spost palo da econ			€ 5.232,68	€ 5.232,68
				€ 1.180,86
opere in economia		€ 15.994,76	€ 10.762,08	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 48.065,02</b>	<b>€ 68.515,22</b>	<b>€ 62.204,15</b>	<b>€ 45.851,43</b>

<b>TOTALE</b>	<b>€ 148.059,85</b>	<b>€ 148.059,85</b>	<b>€ 144.632,12</b>	<b>€ 107.659,98</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

4. di dare atto dello svincolo della cauzione definitiva n. 1113803 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. - agenzia AELLE di Genova trasmessa dall'Impresa De Giuliani S.r.l. con sede in via Marconi 56, 28021 Borgomanero (NO), C.F. e P. Iva 00540290038;
5. di dare atto che l'importo di € 1.446,27 verrà liquidato con atto separato;
6. di impegnare la quota di € 2.487,34 quale quota aggiuntiva derivante dall'Ordine di Servizio n. 3 del 10/05/2018 sul capitolo 20811/22/2019 con oggetto "Costruzione strada via delle Rosette - E 4600/4";
7. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
8. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa viene imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: Arch. Chiara Fasola, Istruttore Tecnico Direttivo presso il Servizio lavori pubblici della Divisione Tecnica.



# Città di Borgomanero

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determina 28/SU del 07 FEBBRAIO 2019

**Oggetto: AMPLIAMENTO STRADALE DI VIA DELLE ROSETTE E COMPLETAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO VIA ARONA - CIG: 71147838A9 - CUP: E94E16002470007 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione**

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>						
<b>Esercizio</b>	<b>Cap.</b>	<b>Anno</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo Codice bilancio</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione</b>
2019	20811	2019	22	<b>2.487,34</b>	DE GIULIANI - Impresa S.R.L.	COSTRUZIONE STRADA VIA DELLE ROSETTE - E 4600/4
	Cod. Siope 2102			2.08.01.01.00		
	CUP E94E16002470007					
	CIG 71147838A9					

### **COPERTURA FINANZIARIA**

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li 01/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*D.ssa Anna Maria Battaini*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*