

**DETERMINAZIONE**

*n. 237/SU*

*del 10 AGOSTO 2023*

**DIVISIONE: AREA TECNICA**

**SERVIZIO: UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA STRADE CIMITERI**

**Oggetto: Lavori di nuova viabilità a prolungamento di Via Pennaglia - Secondo Intervento -  
CUP: E91B20000460004 - CIG: 9364007F04 - Approvazione II certificato di  
pagamento straordinario ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022**

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>						
<b>Esercizio</b>	<b>Cap.</b>	<b>Anno</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo Codice bilancio</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione</b>
2023	210050102	2023	9	<b>42.493,95</b>	CAVE DI CORCONIO	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE KENNEDY II INTERVENTO
	<b>Cod. Siope</b> 2102			2.08.01.01.00		
	<b>CUP</b> E91B20000460004					
	<b>CIG</b> 9364007F04					

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 10/08/2023

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA**

*F.to Arch. Paolo Volpe*

*Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.*

## IL DIRIGENTE

### Premesso

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28 dicembre 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 17 gennaio 2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2023/2025.
- con decreto sindacale n. 14 del 18 agosto 2022 è stata attribuita al sottoscritto Dirigente la direzione dell'Area Tecnica e le relative sostituzioni.

**Premesso inoltre che** sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti atti riguardanti i lavori in oggetto:

- con determinazione dirigenziale n. 481/SU del 16/12/2020 è stato affidato l'incarico professionale inerente ai servizi tecnici inerenti all'opera "Realizzazione tratto di completamento di Via Pennaglia con V.le Kennedy - Secondo Intervento" allo studio "GR progetti Studio Associato" in persona del proprio Legale Rappresentante ing. Roberto Gemme;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/03/2022 è stata approvata variante urbanistica inerente alla realizzazione dell'opera pubblica relativa al "Tratto di completamento di via Pennaglia con v.le Kennedy - secondo intervento" di cui all'art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 al piano regolatore generale comunale che prevedeva la reiterazione ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo inerente l'opera "Realizzazione tratto di completamento di Via Pennaglia con V.le Kennedy - secondo intervento" e la dichiarazione di pubblica utilità;- il progetto definitivo-esecutivo è stato verificato in contraddittorio con i progettisti dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 26 c. 6 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 in data 19/11/2020;
- con nota prot. 32577 in data 25/07/2022 lo studio "GR progetti Studio Associato" in persona del proprio Legale Rappresentante ing. Roberto Gemme ha trasmesso il progetto esecutivo "Realizzazione tratto di completamento di Via Pennaglia con V.le Kennedy - Secondo Intervento";
- il progetto esecutivo è stato verificato in contraddittorio con i progettisti dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 26 c. 6 lett. c) del D. Lgs 50/2016 in data 27/07/2022 e la validazione del progetto esecutivo, conforme agli stanziamenti di bilancio, è stata effettuata in data 27/07/2022 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 da parte del responsabile unico del procedimento, architetto Chiara Fasola, istruttore direttivo tecnico presso il Settore Lavori Pubblici dell'Area Tecnica, avvalendosi della struttura di cui all'art. 31 comma 9 del Codice;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 05/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 610.000,00 come da quadro economico;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 269/SU del 12/08/2022 veniva indetta la procedura di scelta del contraente per la realizzazione dei lavori di "Realizzazione tratto di completamento di Via Pennaglia con V.le Kennedy - Secondo Intervento" mediante procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, contenente la disciplina sostitutiva fino al 30/06/2023 dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice;
- con determinazione n. 371/SU del 06/12/2022 le opere suddette sono state affidate all'operatore economico Impresa Cave di Corconio S.r.l. con sede a Orta San Giulio (NO) - 28016 - in S.P. Vacciago - S.R. 229 - P.IVA 00122840036 che ha presentato un'offerta pari ad € 486.984,09 sull'importo posto a base di gara pari ad € 496.022,51 oltre IVA e compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.384,09 corrispondente ad un ribasso percentuale del 2,30282%, per un importo offerto pari

a € 484.600,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza pari a € 2.384,09, pari ad un importo complessivo pari ad € 486.984,09 oltre IVA;

- il contratto d'appalto dei "Realizzazione tratto di completamento di Via Pennaglia con V.le Kennedy - Secondo Intervento" è stato stipulato in data 06/03/2023 (prot. 2023/0011712 del 06/03/2023);
- in data 08/03/2023 si è proceduto alla consegna e contestuale inizio dei lavori in pendenza di contratto, con fine lavori previsti il 04/09/2023;
- con determinazione n. 141/SU del 08/05/2023 è stato approvato il I Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 18/04/2023, nonché il certificato di pagamento n. 1 dal quale risultava un credito di impresa di € 88.953,86 oltre IVA di Legge, per un importo complessivo di € 97.849,25;
- con determinazione dirigenziale n. 157/SU del 18/05/2023 è stato approvato il primo certificato di pagamento straordinario ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 per un importo pari a € 9.257,54;
- con determinazione n. 230/SU del 09/08/2023 è stato approvato il II Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 04/07/2023, nonché il certificato di pagamento n. 2 dal quale risultava un credito di impresa di € 168.342,97 oltre IVA di Legge, per un importo complessivo di € 185.177,27;

**Visto** il comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 che prevede "*Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il ((30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,)) e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti ((, concessioni)) e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è **rideterminata nella misura dell'80 per cento.** ((Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica))".*

**Verificato che** ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022, si rende necessario:

- eseguire un ricalcolo delle somme contabilizzate nel II Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 04/07/2023, con l'ultimo prezzario della Regione Piemonte disponibile alla data odierna;
- emettere un certificato di pagamento straordinario, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e degli importi già liquidati, nella misura del 80% della somma derivante.

**Viste:**

- la documentazione inviata dal direttore dei lavori in data 04/07/2023 registrata al prot. n. 0031983/2023, riguardante l'aggiornamento dei prezzi relativamente al II Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 04/07/2023 con il prezzario Regione Piemonte 2023, da cui si evince un maggior importo pari ad € 48.288,57 (già ribassato);
- il sopra richiamato comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022 che stabilisce che la Stazione Appaltante riconosce i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 80 per cento e pertanto pari ad € 38.630,86 esclusa IVA al 10%;
- non è disponibile tale somma nel quadro economico dell'intervento.

**Visto** il comma 6-bis dell'art. 26 del D.L. 50/2022 che prevede "[...] Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti

*nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto”.*

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2023 ad oggetto “*Variazione al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2023/2025 e variazione al bilancio di previsione 2023/2025*” con la quale sono state approvate anche alcune variazioni negli stanziamenti di spesa.

**Considerato che** con il sopra citato atto si è provveduto ad aumentare il finanziamento della spesa relativamente all’adeguamento prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 del progetto di “*Lavori di nuova viabilità a prolungamento di Via Pennaglia - Secondo Intervento*” per ulteriori € 83.702,00 al fine di adempiere alle previsioni di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022.

**Richiamati** il codice CUP: E91B20000460004 e il codice CIG 9364007F04;

**Visto** l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

#### **DETERMINA**

1. Di approvare la documentazione inviata dal direttore dei lavori in data 04/07/2023 registrata al prot. n. 0031983/2023, riguardante l’aggiornamento dei prezzi relativamente al II Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 04/07/2023 con il prezzario Regione Piemonte 2023, da cui si evince un maggior importo pari ad € 48.288,57 (già ribassato);
2. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 80 per cento e pertanto pari ad € 38.630,86 esclusa IVA al 10%;
3. Di dare atto dell’emissione del certificato di pagamento straordinario n. 2 emesso dal RUP, dal quale risulta un credito di impresa di € 38.630,86 esclusa IVA 10% corrispondenti a complessivi € 42.493,95;
4. Di dare atto che tale importo di € 42.493,95 trova al Cap. 210050102/9/2023 avente ad oggetto “*Piano opere pubbliche - Realizzazione tratto di completamento di via Pennaglia con v.le Kennedy II intervento*”;
5. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
6. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 - allegato n.4/2, che la spesa è imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
**Determina 237/SU del 10 AGOSTO 2023**

**Oggetto: Lavori di nuova viabilità a prolungamento di Via Pennaglia - Secondo Intervento - CUP: E91B20000460004 - CIG: 9364007F04 - Approvazione II certificato di pagamento straordinario ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022**

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>						
<b>Esercizio</b>	<b>Cap.</b>	<b>Anno</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo Codice bilancio</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione</b>
2023	210050102	2023	9	<b>42.493,95</b>	CAVE DI CORCONIO	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE KENNEDY II INTERVENTO
	<b>Cod. Siope</b> 2102			2.08.01.01.00		
	<b>CUP</b> E91B20000460004					
	<b>CIG</b> 9364007F04					

**COPERTURA FINANZIARIA**

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li 17/08/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*D.ssa Anna Maria Battaini*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*