



n. 10/ST del 16 GENNAIO 2025

DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA

Oggetto:PNRR_M5.C2.INV.2.1 "Riqualificazione campo sportivo Santo Stefano"_CUP E94H20001520004_CIG 9233308ECA_Approvazione SAL finale, impegno somme art. 26 D. Lgs 50/2022 e DL.

| IMPEG | IMPEGNI DI SPESA | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Esercizio | Сар. | Anno | Art. | Importo Codice bilancio | Fornitore | Descrizione | | |
| | | 2025 e 2115 H2000152 2970DDC | 5 | 5.886,64 2.06.02.01.00 | IMPRESA DEFABIANI SRL | PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO S. STEFANO | | |
| 2025 | 20621 Cod. Siop CUP E94 | 2025 | | 1.554,04 2.06.02.01.00 | CIMMINO GENNARO RINO | PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO S. STEFANO | | |

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Borgomanero, lì 16/01/2025

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

F.to Ing. Paola Benevolo

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con decreto sindacale n. 2/2024 del 31 gennaio 2024 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e le relative sostituzioni.

Dato atto che:

- in data 11/11/2021 ai prot. n.0044766/44770 ed in data 26/11/2021 ai prot. n. 0047183/2021 è stato consegnato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione del campo sportivo di Santo Stefano con applicazione dei criteri minimi ambientali", a firma dell'arch. Gennaro Rino Cimmino con studio di Architettura&Urbanistica sede a Borgomanero in via San Giovanni n. 38, p.iva 02238180034;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 30/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione campo sportivo di Santo Stefano con applicazione dei criteri minimi ambientali";
- con determinazione SU 401 del 03/12/2021 è stata avviata la procedura di affidamento mediante il portale SINTEL.

Vista:

- la determinazione dirigenziale n.273/SU del 22/08/2022, con la quale viene disposta l'aggiudicazione all'impresa Defabiani srl Frazione Roccapietra Varallo, dei lavori di "Riqualificazione campo sportivo di Santo Stefano con applicazione dei criteri minimi ambientali", visto il ribasso d'asta proposto dello 0,5%, in seguito all'offerta presentata sul portale di e-procurement www.ariaspa.it da parte dell'operatore economico, cui corrisponde un importo pari a € 143.290,00 comprensivo di € 2.000,00 di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara);
- la determinazione dirigenziale n. 402/SU del 16/12/2022 ad oggetto: "PNRR M5.C2.INV.2.1_CUP E94H20001520004_RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO SANTO STEFANO CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI_Rideterminazione quadro economico per ulteriori € 40.000,00 al fine di adempiere alle previsioni di cui all'art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022_CUP E94H20001520004, e la delibera di Giunta 139 del 25/10/2022 con la quale vengono destinati al parco di Santo Stefano € 20.000,00 per il progetto sport nei parchi ovvero:

| Α | IMPORTO DEI LAVORI | € 141.290,00 |
|---|--|--------------|
| В | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 2.000,00 |
| С | TOTALE | € 143.290,00 |
| | | |
| | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| D | IVA 22% SULL'IMPORTO C) | € 31.523,80 |
| E | SPESE TECNICHE COMPRESE DI IVA E INARCASSA impegno DD n. 243/SU del 30/07/2021 | € 17.270,88 |
| F | INCENTIVO AL RUP 0,0054 % | € 777,60 |
| G | IMPREVISTI/ECONOMIE | € 2.592,72 |
| Н | ACCORDO BONARIO 3% - ART.205 D.lgs. 50/16 smi | € 4.320,00 |
| I | ANAC | € 225,00 |
| L | Adeguamento prezzi/DSHN | € 40.000,00 |
| М | Bando SPORT NEI PARCHI 2021 | € 20.000,00 |
| N | TOTALE | € 116.710,00 |
| | | |
| 0 | TOTALE COMPLESSIVO | € 260.000,00 |

Visto che con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30 dicembre 2021, con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", sono stati approvati l'elenco e la graduatoria dei progetti ammissibili ed è stato approvato l'elenco dei progetti beneficiari, tra cui anche il progetto "RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO DI SANTO STEFANO CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI"_CUP E94H20001520004,

-i lavori di "Riqualificazione del campo sportivo di Santo Stefano con applicazione dei criteri minimi ambientali sono finanziati con fondi PNRR e fondi comunali;

Richiamati:



- il verbale di inizio dei lavori del 21/10/2022, che prevedeva il termine entro il 17/02/2023, vista la proroga di 120 gg richiesta in data 08/02/2023 e concessa fino al 17/06/2023, il contratto d'appalto rep. n.4226 del 09/01/2023;
- la determinazione n. 108/SU del 03/04/2023 con cui è stata approvata la perizia di variante n°1 riportante il seguente quadro economico così rideterminato:

| | QUADRO TECNICO ECONOMICO | PROGETTO | CONTRATTO | PERIZIA |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| Α | IMPORTO DEI LAVORI | € 142 000,00 | | € 142 448,00 |
| В | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 2 000,00 | | € 2 000,00 |
| С | IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO | € 144 000,00 | | € 144 448,00 |
| | CONFEESSIVO | C 144 000,00 | | C 144 440,00 |
| D | RIBASSO D'ASTA 0,50% SU IMPORTO LAVORI A) | | € 710,00 | € 712,24 |
| E | IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO | | € 141 290,00 | € 141 735,76 |
| F | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | | € 2 000,00 | € 2 000,00 |
| 1 | IMPORTO LAVORI | | C 2 000,00 | C Z 000,00 |
| G | COMPLESSIVO DA CONTRATTO | | € 143 290,00 | € 143 735,76 |
| | | | | |
| | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| Н | IVA 22% SULL'IMPORTO C) LAVORI | € 31 680,00 | € 31 523,80 | € 31 621,87 |
| ı | SPESE TECNICHE COMPRESE DI IVA E INARCASSA | € 17 270,88 | € 17 270,88 | € 17 270,88 |
| L | SPESE TECNICHE PERIZIA COMPRESE DI IVA E INARCASSA | | | € 1 983,62 |
| М | INCENTIVO AL RUP 0,0054 % | € 777,60 | € 777,60 | € 780,02 |
| N | IMPREVISTI/ECONOMIE | € 1 701,52 | € 1 701,52 | |
| 0 | RECUPERO IVA E RIBASSO D'ASTA | | € 866,20 | € 37,85 |
| Р | IMPORTO PER REVISIONE PREZZI/DNSH | | € 40 000,00 | € 40 000,00 |
| Q | ACCORDO BONARIO 3% - ART.205 D.lgs 50/16 smi | € 4 320,00 | € 4 320,00 | € 4 320,00 |
| _ | ANAC | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |





| S | Bando sport nei parchi 2021 | | | 20.000,00 |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| S | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 56 000,00 | € 96 710,00 | € 116.264,24 |
| | TOTALE | | | |
| Т | COMPLESSIVO | € 200 000,00 | € 240 000,00 | € 260 000,00 |

Richiamata la Delibera 44 del 02/05/2023 secondo la quale per il progetto Sport nei parchi è stato valutato di installare le postazioni in un'altra area, pertanto i 20.000 euro sono stati stralciati dal quadro economico del presente intervento.

Valutato che con la determinazione ST 300 del 17/10/2023 è stato approvato il 1 SAL ed il 1 SAL di adeguamento prezzi e le conseguenti fatture:

- n. 71b del 19/09/2023 trasmessa dalla ditta "Defabiani srl", per l'importo di € 59.637,79 oltre iva per complessive € 72.758,10;
- n. 72b del 19/09/2023 trasmessa dalla ditta "Defabiani srl", per l'importo di € 12.658,93 oltre iva per complessive € 15.443,89.

Richiamati:

- il verbale di fine lavori del 05/06/2024;
- la nota prot. 8035 del 19/02/2024 con cui l'Impresa Defabiani trasmette la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di qualifica, di fenomeni categoria di altri di mobilita', 0 dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti pensionamenti. della retribuzione е all'assolvimento effettivamente corrisposta relazione е la relativa degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti loro carico triennio antecedente data a nel la di scadenza di presentazione delle offerte.
- la ricevuta di inoltro alla Regione Piemonte.



Verificato che tale documentazione sarà soggetta a pubblicazione obbligatoria in "amministrazione trasparente".

Verificata l'attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, pervenuta con nota prot. O00/5013133577/41/C in data 11/07/2024 da parte della CNCE, registrata al ns. protocollo con il numero 0031251 del 11/07/2024.

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- 1. sono stati applicati gli importi convenuti;
- 2. risultano regolari i conteggi effettuati;
- 3. risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia.

Preso atto che il Direttore dei lavori ha consegnato con nota protocollo 0028550 del 24/06/2024 la documentazione finale del cantiere:

- Relazione conto finale;
- CRE.
- E la documentazione contabile composta da: libretto, registro di contabilità e SAL finale, nonché documentazione riguardante l'adeguamento prezzi al SAL finale e relazione finale CAM DNSH.

Verificato che dalla contabilità finale al 05/06/2024 si attesta l'esecuzione di lavori per un importo pari a € 139.014,74 (importo lordo) pari a € 138.319,67 con ribasso d'asta, oltre a € 2.000,00 per oneri per la sicurezza, per € 140.319,67.

Il credito a favore della ditta Defabiani corrisponde a € 140.319,67 – I SAL € 59.637,79 = € **80.681,88** oltre iva per lavori ed il credito riferito all'adeguamento prezzi corrisponde a € **8.241,21** oltre iva.

Dato atto:

- che la Ditta Defabiani ha inoltrato la polizza biennale per il pagamento della rata di saldo con nota prot. 0002488 del 16/01/2025 per l'importo di € 80.681,88 garanzia numero 2146438 ;
- di aver verificato la regolarità contributiva e che il documento attestanti la stessa, depositato presso questo servizio, è identificato con DURC Numero Protocollo INAIL_45798829 Data richiesta 07/10/2024 Scadenza validità 04/02/2025;



- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Dato inoltre atto:

- 2. della necessità di approvare lo stato finale dei lavori;
- 3. che il codice CUP è E94H20001520004;
- 4. che il codice CIG è 9233308ECA.

DETERMINA

Di approvare:

- la contabilità dei lavori relativa allo stato finale dei lavori di "Riqualificazione campo sportivo di Santo Stefano con applicazione dei criteri minimi ambientali" trasmessa dal direttore dei lavori arch. Rino Cimmino, dalla quale risulta un ammontare complessivo delle opere pari € 140.319,67 oltre iva ed un ammontare complessivo dell'importo di revisione prezzi pari a € 20.900,17 oltre iva;
- il certificato di regolare esecuzione datato 19/06/2024 da quale emerge un credito a favore della **Ditta Defabiani srl** di euro € 80.681,88 oltre IVA 22%, ed un credito dell'importo di revisione prezzi di € 8.241,21 oltre iva 22%;

| CP 1 | € 59.637,79 | REV PR.ZZI SAL 1 | € 12.658,96 |
|---------------|-------------|------------------|-------------------|
| STATO FIN. | € 80.681,88 | REV PR.ZZI FIN. | <u>€ 8.241,21</u> |
| тот. | € | TOT. REV | € 20.900,17 |
| | 140.319,67 | | |

TOT. Importi corrisposti e da corrispondere a Defabiani € 196.688,20

di dare atto che gli impegni assunti a favore della Ditta Defabiani sono i seguenti:

Appalto originario DSU0273 sub 1 2022 € 174.813,80

Variante DSU0108 sub 1 2023 € 543,83

Art 26 50/2022 DSU0300 sub 2 2023 € 15.443.89

€ 190.801,52

 Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs. 267/2000, la somma necessaria per la revisione prezzi SAL finale, decurtata dell'importo già impegnato e non contabilizzato nello stato finale, imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;

(Art 26 50/2022 SAL FINALE € 8.241,21 oltre IVA per complessivi € 10.054,28)

Importo residuo dagli impegni precedenti

Tot. Impegnato € 190.801,52 -

CP1 € 72.758,10 –

Rev prezzi SAL 1 € 15.443,89 -

SAL F € 98.431,89 =

Importo residuo € 4.167,64

Importo da impegnare con la presente det per liquidare la fattura di rev. prezzi SAL finale \in (10.054,28 - 4.167,64) = \notin **5.886,64**

 Di impegnare inoltre, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs. 267/2000, la somma necessaria per il direttore dei lavori che ha elaborato la documentazione relativa alla revisione prezzi dell'appalto computato in € 1.221,66 oltre CNPAIA e IVA al 22% per complessivi € 1.550,04, imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo.

Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa viene imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.



Di dare atto che il quadro economico finale verrà approvato a conclusione delle liquidazioni delle varie figure coinvolte, successivamente al quale verrà dato atto delle economie di gara.

Di svincolare la polizza definitiva emessa dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione:

- Garanzia fidejussoria resp. civile n° 1907102 emessa da Elba assicurazioni spa in data 21/09/2022;
- Garanzia fidejussoria definitiva n° 1906167 emessa da Elba assicurazioni spa in data 19/09/2022.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: geom Alessia Pagani, Area Tecnica del Comune di Borgomanero, Settore Edilizia scolastica e sportiva.



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Determina 10/ST del 16 GENNAIO 2025

Oggetto:PNRR_M5.C2.INV.2.1 "Riqualificazione campo sportivo Santo Stefano"_CUP E94H20001520004_CIG 9233308ECA_Approvazione SAL finale, impegno somme art. 26 D. Lgs 50/2022 e DL.

| IMPEGNI DI SPESA | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------------|------|----------------------------|-----------------------|---|--|
| Esercizio | Сар. | Anno | Art. | Importo Codice bilancio | | Descrizione | |
| 2025 | 20621 Cod. Siop | 2025 e 2115 | 5 | 5.886,64 | IMPRESA DEFABIANI SRL | PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE CAMPO | |
| | CUP E94H20001520004 CIG 9002970DDC | | | 2.06.02.01.00 | | SPORTIVO S. STEFANO | |
| 2025 | 20621 | 2025 | 5 | 1.554,04 | CIMMINO GENNARO RINO | PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE CAMPO | |
| | Cod. Siope 2115 CUP E94H20001520004 CIG ZDE2F4A088 | | | 2.06.02.01.00 | | SPORTIVO S. STEFANO | |

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 04/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).