

DETERMINAZIONE
n. 67/ST
del 28 FEBBRAIO 2025

DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Riqualificazione viabilità di Via Piave - CUP E91B214001890004 - CIG 9935470138 - Approvazione certificato di regolare esecuzione

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data della sua adozione non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Borgomanero, lì 28/02/2025

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

F.to Ing. Paola Benevolo

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2025/2027;
- con decreto sindacale n. 10/2024 del 24 maggio 2024 è stata attribuita alla sottoscritta dirigente la direzione dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici.

Premesso inoltre che sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti atti riguardanti i lavori in oggetto:

- l'Amministrazione Comunale intende procedere con la riqualificazione della viabilità di via Piave;
- con determinazione dirigenziale n. 453/SU del 30/11/2020 è stato affidato l'incarico professionale inerente ai servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi allo studio di fattibilità tecnico-economica relativi all'intervento di "Riqualificazione viabilità di Via Piave" all'ing. Ilaria Bonella con studio in Borgomanero (NO);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18/05/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Riqualificazione viabilità di Via Piave";
- con determinazione dirigenziale n. 349/SU del 02/11/2021 è stato affidato l'incarico professionale inerente ai servizi tecnici inerenti alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione di Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per l'opera "Riqualificazione viabilità di Via Piave" all'ing. Ilaria Bonella con studio in Borgomanero (NO);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27/06/2023 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Riqualificazione viabilità di Via Piave", per un importo di quadro economico di € 180.000,00;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 195/SU del 29/06/2023 è stata indetta procedura aperta con applicazione del minor prezzo per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione viabilità di Via Piave" tramite piattaforma MePa di Consip S.p.A.;
- con determinazione dirigenziale n. 256/SU del 30/08/2023 sono stati aggiudicati i lavori all'operatore economico Valloggia F.lli S.r.l., con sede legale a Borgomanero (NO) in via Leonardo Da Vinci n. 40 - C.F. e P.IVA 00112450036 che ha presentato un'offerta pari ad € 118.494,51 sull'importo posto a base di gara di € 121.720,09 esclusi oneri della sicurezza pari ad € 6.322,02 non soggetti a ribasso ed oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale del 2,6500% per un importo complessivo pari ad € 124.816,53 oltre IVA di legge;
- con determinazione dirigenziale n. 178/ST del 21/06/2024 è stato affidato l'incarico per il Collaudo Statico delle opere strutturali all'Ing. Antonella Sottini;
- in data 08/08/2024 è stato stipulato il contratto su MePa per i lavori in oggetto, prot. 35564/2024 del 08/08/2024;
- in data 13/06/2024 è stato redatto verbale di consegna dei lavori, data dalla quale decorre la durata dei lavori, e il termine ultimo per il loro completamento previsto per il 11/09/2024;

- con determinazione dirigenziale n. 213/ST del 01/08/2024 sono stati approvati subappalti a favore di Tecnosystem S.r.l. e Zero 10 S.r.l.;
- con determinazione dirigenziale n. 225/ST del 09/08/2024 è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 01/08/2024 per un importo pari a € 86.934,70;
- con determinazione dirigenziale n. 337/ST del 22/11/2024 è stato approvato il secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 21/10/2024 per un importo pari a € 47.000,96;
- in data 05/11/2024 sono stati ultimati i lavori, con relativo certificato di ultimazione dei lavori in data 05/11/2024 (prot. 50975 del 27/11/2024).

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Preso atto:

- che il Direttore dei lavori ha consegnato la contabilità finale dei lavori, corrispondente al finale in data 27/11/2024 prot. 50975 al raggiungimento di € 139.490,89 così composta:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
- del certificato di regolare esecuzione datato 27/11/2024, prot. 50975 del 27/11/2024 dal quale risulta un credito di impresa di euro 5.555,23 oltre IVA 10%, per un totale di euro 6.110,75.

Dato atto:

- di aver verificato la regolarità contributiva e che il documento attestanti la stessa, depositato presso questo servizio, è identificato con:
 - DURC Valloggia F.lli S.r.l. regolare prot. INAIL_47610713 valido sino al 31/05/2025;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- della garanzia fideiussoria acquisita al prot. 0005764/2025 del 05/02/2025, n. 2152930 rilasciata da REVO Insurance S.p.A. agenzia di Carbone-Milano, a garanzia del pagamento della rata di saldo pari a euro 6.110,75 comprensiva di IVA 22% e interessi, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Dato inoltre atto:

- della necessità di approvare lo stato finale dei lavori;
- che il codice CUP è E91B214001890004;
- che il codice CIG è 9935470138;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la contabilità dei lavori relativa allo stato finale dei lavori di "Riqualificazione viabilità di Via Piave" così composta:
 - a. Libretto delle misure;
 - b. Registro di contabilità;
 - c. Stato finale dei lavori;

2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione datato 27/11/2024, prot. 50975 del 27/11/2024 dal quale risulta un credito di impresa di euro 5.555,23 oltre IVA 10%, per un totale di euro 6.110,75;
3. Di approvare il quadro economico finale di spesa:

	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE	FINALE
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	128.042,11 €	128.042,11 €	143.101,86 €	
Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso	121.720,09 €	121.720,09 €	136.263,07 €	
di cui manodopera				
Ribasso d'asta 2,65%		3.225,58 €	3.610,97 €	
Importo lavori ribassato		118.494,51 €	132.652,10 €	132.652,10 €
Importo Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	6.322,02 €	6.322,02 €	6.838,79 €	6.838,79 €
Importo contrattuale		124.816,53 €	139.490,89 €	139.490,89 €
SOMME A DISPOSIZIONE	51.957,89 €	55.183,47 €	40.509,11 €	40.366,74 €
IVA 10% sui lavori	12.804,21 €	12.481,65 €	13.949,09 €	13.949,09 €
Spese tecniche di progetto	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €
Collaudo strutturale	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
4% C.P.N.A.I. su spese tecniche	544,00 €	544,00 €	544,00 €	544,00 €
IVA 22% su spese tecniche	3.111,68 €	3.111,68 €	3.111,68 €	3.111,68 €
Spese indagini e relazione geologica + spese 25% incluso piano scavi	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2% C.P.N.A.I. su spese tecniche	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
Contributo gara ANAC	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
IVA 22% su spese tecniche	448,80 €	448,80 €	448,80 €	448,80 €
Incentivo personale dipendente	2.560,84 €	1.577,48 €	1.577,48 €	1.577,48 €
Acquisti finalizzati all'innovazione		512,17 €	512,17 €	
Espropri/acquisizioni mappali/pratiche catastali e atti	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	
Accordi bonari	5.000,00 €	5.000,00 €	1.719,85 €	
spese per parere RFI	1.098,74 €	1.098,74 €	1.098,74 €	1.053,66 €
Imprevisti, acquisizioni e lavori in economia	3.214,62 €	3.685,81 €	- €	
Illuminazione pubblica DD 161/ST/2024			3.961,95 €	3.961,95 €
ribasso ivato		3.548,14 €	- €	
IMPORTO TOTALE	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	179.812,55 €

4. Di svincolare le polizze definitive emesse dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione;
5. Di dare atto che la somma di € 1.577,48 verrà liquidata con atto separato;
6. Di dare atto dell'economia di € 187,45.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: arch. Marco Lavatelli, Area Tecnica del Comune di Borgomanero, Settore Lavori Pubblici.