



DETERMINAZIONE

n. 220/ST

del 28 LUGLIO 2025

DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: "Riqualificazione parco della Resistenza II LOTTO con applicazione dei CAM_OPERE DI COMPLETAMENTO" - CUP E97H21009500004 - CIG 9026173996 - Approvazione 4° SAL.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2025	20961	2025	34	1.232,61	ABRUSCATO GIOVANNI	PIANO OPERE PUBBLICHE - OPERE COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCO RESISTENZA
	Cod. Siope 2108			2.09.06.01.00		
	CUP E97H21009500004					
	CIG 9026173996					

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 28/07/2025

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

F.to Ing. Paola Benevolo

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21/01/2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2025/2027;
- con decreto sindacale numero 2 del 31 gennaio 2024 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e le relative sostituzioni.

Premesso altresì che:

- con determinazione SU 307 del 28/09/2022 è stata aggiudicata la gara per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE PARCO RESISTENZA II LOTTO CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI_OPERE DI COMPLETAMENTO" alla ditta Abruscato Giovanni con sede a Ventimiglia di Sicilia (PA), cap. 90020, in via Aldo Moro n.9, p.iva 03177060823 e sede operativa a Cameri, strada in Valle n.9 (NO), P.IVA 03177060823, con un ribasso pari al 14,128% e per un importo netto ribassato pari ad € 238.924,80 oltre € 7.058,63 per oneri della sicurezza per un importo totale di € 245.983,43.

Richiamato il verbale di inizio dei lavori datato 09/12/2022;

Richiamate inoltre:

- la liquidazione dell'anticipazione di € 49.196,69 oltre IVA per complessivi € 54.116,36, approvata con determinazione SU58 del 27/02/2023;
- la determinazione n.163 del 24/05/2023 di approvazione della variante in corso d'opera che eleva l'importo dei lavori a € 302.275,13 con totale quadro economico di € 380.000,00;
- l'approvazione del I SAL e del certificato di pagamento n.1 e n.1Bis approvati con determinazione SU176 del 06/06/2023;
- l'approvazione del II SAL e del certificato di pagamento n.2 e n.2Bis approvati con determinazione SU411 del 13/12/2023;
- la determinazione n.227 del 09/08/2024 di approvazione della variante in corso d'opera n.2 che diminuisce l'importo dei lavori a € 256.066,48 con totale quadro economico di € 380.000,00;
- l'approvazione del III SAL e del certificato di pagamento n. 3 e n.3Bis approvati con determinazione ST235 del 19/08/2024;
- la determinazione n.204 del 07/07/2025 di approvazione della variante in corso d'opera n. 3 che eleva l'importo dei lavori a € 299.247,31 con totale quadro economico di € 415.000,00.

- LAVORI	GARA	AGGIUDICAZIONE E ribasso 14,128%	VAR 1	VAR 2	VAR 3
LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso d'asta)	€ 278 233,65	€ 238 924,80	€ 295 216,50	€ 249,007,85	€ 288.623,48
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 7 058,63	€ 7 058,63	€ 7 058,63	€ 7 058,63	€ 10.623,83
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 285 292,28	€ 245 983,43	€ 302 275,13	€ 256.066,48	€ 299.247,31
SOMME A DISPOSIZIONE					
<i>SPESE TECNICHE</i> Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Contabilità	€ 17 242,85	€ 17 242,85	€ 23.249,26	€ 23.249,26	28.283,71
CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 689,71	€ 689,71	€ 929,97	€ 929,97	1.131,35
TOTALE SPESE TECNICHE impegnati su cap. 20961/34/2021 € 17.932,56	€ 17 932,56	€ 17 932,56	€ 24.179,23	€ 24.179,23	29.415,06 (-€ 17.932,56)
Funzioni tecniche ed acquisti innovazione da Regolamento	€ 1 997,05	€ 1.283,82	€ 1. 578,80	€ 1. 578,80	€ 1. 578,80
Contributo ANAC	€ 250,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Somme a disposizione per lavori in economia e imprevisti	€ 1 553,71	€ 45.531,69	€ ----		
Somme a disposizione per accordi bonari	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 51.329,51	€ 2.442,88
Aggiornamento prezzi/economie	€ -	€ -	€ 50.694,90	€ 50.694,90	€ 34.213,20 Sal 1 6120,47 Sal 2 5092,03 Sal 3 4035.48 Sal 4 1232.61 TOT. 16.480,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 22 233,32	€ 65 473,06	€ 77.177,93	€ 128.007,44	€ 79.356,64

ONERI FISCALI					
IVA 10 % sull'importo totale dei lavori	€ 28 529,23	24 598,34	€ 30.227,51	€ 25.606,65	€ 29.924,74
IVA 22% SU SPESE TECNICHE E CNPAIA impegnati su cap. 20961/34/2021 € 3.945,16	€ 3 945,16	€ 3 945,16	€ 5.319,43	€ 5.319,43	€ 6.471,31
TOTALE ONERI FISCALI	€ 32 474,39	€ 28 543,50	€ 35.546,94	€ 30.926,08	€ 36.396,05
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 340 000,00	€ 340 000,00	€ 415.000,00	€ 415.000,00	€ 415.000,00

Acquisito agli atti, con nota prot. n. 30346/2025 del 09/07/2025, il 4° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 30/06/2025, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa affidataria delle opere, per un importo raggiunto di lavori eseguiti pari a € 278.208,53 oltre oneri di € 10.236,06, per un totale di € 288.444,59 composto dai seguenti documenti contabili allegati:

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- 4° Stato di avanzamento lavori;
- il Certificato di Pagamento n. 4, redatto dal Responsabile del Procedimento geom. Alessia Pagani in data 09/07/2025, da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 69.901,81 oltre iva per complessivi € 76.891,99;
- il Certificato di Pagamento n. 4/bis, relativo al maggior importo art. 26 D. Lgs 50/2022, redatto dal Responsabile del Procedimento geom. Alessia Pagani in data 09/07/2025, da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 1.126,18 oltre iva per complessivi € 1.232,61.

Viste le fatture pervenute n. FPA 13/25 DEL 09/07/2025 e FPA 14/25 DEL 22/07/2025 trasmesse dalla ditta "Abruscato Giovanni." con sede in via Aldo Moro,9 - 90020 - Ventimiglia di Sicilia (PA), P.IVA IT03177060823, per l'importo rispettivamente di:

- Fatt. FPA 13/25 per € 69.901,81 oltre IVA 10% per complessivi € 76.891,99;
- Fatt. FPA 14/25 per € 1.120,55 oltre IVA 10% per complessivi € 1.232,61.

Dato atto che è necessario impegnare l'importo riferito all'art. 26 D. Lgs 50/2022 pari a € 1.232,61.

Verificate:

- la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi: Numero Protocollo INPS_45791905 Data richiesta 12/05/2025 Scadenza validità 09/09/2025;
- gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Richiamati:

- il D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore;
- il D.lgs. 267/2000.

Verificata la correttezza della documentazione contabile prodotta.

Ritenuto di approvare lo stato di avanzamento lavori suddetti, la relativa documentazione contabile e il certificato di pagamento come sopra descritti,

DETERMINA

per le motivazioni espone in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 30/06/2025 e i relativi documenti contabili (Registro di contabilità, Libretto delle misure, 4° SAL, sommario del Registro di Contabilità), depositati agli atti d'ufficio e debitamente sottoscritti dall'impresa affidataria dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE PARCO RESISTENZA II LOTTO CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI_OPERE DI COMPLETAMENTO", redatti dal Direttore dei Lavori, per un importo complessivo dei lavori eseguiti di € 288.444,59;
2. il Certificato di Pagamento n. 4, redatto dal Responsabile del Procedimento geom. Alessia Pagani in data 09/07/2025, da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 69.901,81 oltre iva per complessivi € 76.891,99;
3. il Certificato di Pagamento n. 4/bis, relativo al maggior importo art. 26 D. Lgs 50/2022, redatto dal Responsabile del Procedimento geom. Alessia Pagani in data 09/07/2025, da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 1.120,55 oltre IVA 10% per complessivi € 1.232,61.
4. di dare atto delle fatture pervenute n. FPA 13/25 DEL 09/07/2025 e FPA 14/25 DEL 22/07/2025 trasmesse dalla ditta "Abruscato Giovanni." con sede in via Aldo Moro,9 - 90020 - Ventimiglia di Sicilia (PA), P.IVA IT03177060823, per l'importo rispettivamente di:
 - Fatt. FPA 13/25 per € 69.901,81 oltre IVA 10% per complessivi € 76.891,99;
 - Fatt. FPA 14/25 per € 1.120,55 oltre IVA 10% per complessivi € 1.232,61.
5. di sub impegnare l'importo riferito al maggior importo art. 26 D. Lgs 50/2022 pari a € 1.232,61 con subimpegno DSU0411/1/2023/2024 a favore di Abruscato.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: geom. Alessia Pagani, Istruttore Tecnico Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici Ufficio Edilizia Scolastica Sportiva e Verde Pubblico.



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determina 220/ST del 28 LUGLIO 2025

Oggetto: "Riqualificazione parco della Resistenza II LOTTO con applicazione dei CAM OPERE DI COMPLETAMENTO" - CUP E97H21009500004 - CIG 9026173996 - Approvazione 4° SAL.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2025	20961	2025	34	1.232,61	ABRUSCATO GIOVANNI	PIANO OPERE PUBBLICHE - OPERE COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCO RESISTENZA
	Cod. Siope 2108			2.09.06.01.00		
	CUP E97H21009500004					
	CIG 9026173996					

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 21/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).