



**DETERMINAZIONE  
n. 238/ST  
del 12 AGOSTO 2025**

**DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO: SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto:PNRR\_M5.C2.INV.2.1\_CUP E94H20001500004\_RIQUALIFICAZIONE PARCO  
RESISTENZA II LOTTO CON APPLICAZIONE CRITERI MINIMI  
AMBIENTALI\_APPROVAZIONE SAL FINALE**

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>						
<b>Esercizio</b>	<b>Cap.</b>	<b>Anno</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo Codice bilancio</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione</b>
2025	20961	2025	33	<b>1.634,77</b>	BRESCIANI ASFALTI srl CON UNICO SOCIO	CUP E94H20001500004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021-PARCO RESISTENZA II LOTTO
	<b>Cod. Siope</b> 2108			2.09.06.01.00		
	<b>CUP</b> E94H20001500004					
	<b>CIG</b> 8929215D4F					

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 12/08/2025

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

F.to Ing. Paola Benevolo

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.



## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21/01/2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2025/2027;
- con decreto sindacale numero 2 del 31 gennaio 2024 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e le relative sostituzioni.

### Premesso altresì

- con determinazione dirigenziale n. 296/SU del 13/09/2022 sono stati affidati alla ditta BRESCIANI ASFALTI S.R.L., strada del Bramafame n.41/6\_10148 Torino, i lavori di "Riqualificazione del parco della Resistenza II lotto con applicazione dei criteri minimi ambientali" per un importo € 393.537,65 oltre € 8.542,13 per oneri della sicurezza, per un importo totale di € 402.079,78 oltre IVA\_\_CUP E94H20001500004 - CIG: 8929215D4F - numero gara 8307033;
- con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30 dicembre 2021, con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", sono stati approvati l'elenco e la graduatoria dei progetti ammissibili ed è stato approvato l'elenco dei progetti beneficiari, tra cui anche il progetto RIQUALIFICAZIONE PARCO RESISTENZA II LOTTO CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI – CUP E94H20001500004.
- i lavori di riqualificazione del parco della Resistenza II lotto con applicazione dei criteri minimi ambientali opere di completamento sono finanziati con fondi PNRR e fondi comunali;

**Richiamato** il verbale di inizio dei lavori datato 20/10/2022;

**Richiamati** i seguenti atti:

- determinazione n.81/SU del 10/03/2023 è stata approvata l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale;
- il contratto stipulato in data 22/06/2023 rep. 4262;



- in data 19/06/2023 con determina SU186 è stata approvata una perizia di variante che ha concesso una proroga alla data del 19/07/2023;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 409/SU del 19/12/2023 con la quale veniva rideterminato il quadro economico dei lavori, dopo l'aggiudicazione, relativi al contributo PNRR\_M5.C2.INV.2.1\_CUP E94H20001500004\_RIQUALIFICAZIONE PARCO RESISTENZA II LOTTO CON APPLICAZIONE CRITERI MINIMI AMBIENTALI

- la perizia di variante pervenuta con pec prot. 17121 del 15/04/2024, approvata con determinazione n. 214ST del 02/08/2024, da cui conseguiva la rideterminazione del seguente quadro economico:

<b>LAVORI</b>						
	Importo a base di gara	Importo di aggiudicazione (con ribasso 4,790%)	Importo Determinazione n. 409/SU del 19.12.2022 (con ribasso 4,790%)	Importo di Perizia di Variante 1 (con ribasso 4,790%)	Importo di Perizia di Variante 2 (con ribasso 4,790%)	
Opere edili	€ 238 532,64	€ 227 106,93	€ 204 398,49	€ 204 398,49	€ 207.042,50	
Impianti elettrici	€ 50 157,70	€ 47 755,15	€ 51 197,23	€ 51 197,23	€ 82.907,09	
Arredo urbano	€ 124 646,13	€ 118 675,58	€ 181 793,39	€ 181 793,39	€ 182.885,88	
<b>A LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>€ 413 336,47</b>	<b>€ 393 537,65</b>	<b>€ 437 389,11</b>	<b>€ 437 389,11</b>	<b>€ 472.835,47</b>	
<b>B ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>€ 8 542,13</b>	<b>€ 8 542,13</b>	<b>€ 8 542,13</b>	<b>€ 8 542,13</b>	<b>€ 8 542,13</b>	
<b>C TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 421 878,60</b>	<b>€ 402 079,78</b>	<b>€ 445 931,24</b>	<b>€ 445 931,24</b>	<b>€ 481.377,60</b>	

<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
<i>SPESE TECNICHE</i>						
Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Contabilità						
<b>D</b>	€ 26 255,03	€ 26 255,03	€ 29.061,43	€ 29.061,43	€ 29.061,43	



E	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 1 050,20	€ 1 050,20	€ 1 162,46	€ 1 162,46	€ 1 162,46
F	<b>TOTALE</b>	€ 27 305,23	€ 27 305,23	€ 30.223,89	€ 30.223,89	€ 30.223,89
	<b>SPESE TECNICHE</b>					
G	Funzioni tecniche ed acquisti innovazione da Regolamento	€ 2 953,15	€ 2 953,15	€ 3 .121,52	€ 3 .121,52	€ 5.051,66
H	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
I	Somme a disposizione per lavori in economia e imprevisti	€ 21 093,93	€ 42 872,64	€ 1 000,00	€ 1 000,00	-
L	Somme a disposizione per accordi bonari	€ 11 661,46	€ 11 661,46	€ 11 661,46	€ 11 661,46	€ 1.336,96
M	Aggiornamento prezzi2023 liquidati	€ -	€ -	€	€	€ 52.433,02
M	Aggiornamento prezzi	€ -	€ -	€	€	€ 2.750,52
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
N	escluse spese tecniche impegnate su cap. 20186/1/2021 (F)	€ 35 933,54	€ 57 712,25	€ 100.788,14	€ 100.788,14	€ 61.797,15
<b>ONERI FISCALI</b>						
O	IVA 10 % sull'importo totale dei lavori	€ 42 187,86	€ 40 207,98	€ 44 593,12	€ 44 593,12	€ 48.137,76
P	IVA 22% SU SPESE TECNICHE E CNPAIA	€ 6 007,15	€ 6 007,15	€ 6 649,25	€ 6 649,25	€ 6 649,25
Q	<b>TOTALE ONERI FISCALI</b>	€ 42 187,86	€ 40 207,97	€ 51242,38	€ 51242,38	€ 54.787,02
R	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	€ 500 000,00	€ 500 000,00	€ 597 961,76	€ 597 961,76	€ 597 961,76

- i verbali di fine lavori del 13/09/2024 e 25/10/2024.



**Richiamate** le liquidazioni effettuate:

Anticipazione: Fatt. 10/23 del 06/03/2023 € 80.415,96 oltre iva per € **88.457,56**  
SAL 1:  
Fatt 34/23 del 11/07/2023 € 148.643,51 oltre iva per € 163.507,86  
Fatt 35/23 del 11/07/2023 € 23.028,82 oltre iva per € 25.331,70 art.26 DL 50/2022  
SAL 2:  
Fatt 72/23 del 05/12/2023 € 128.049,64 oltre iva per € 140.854,60  
Fatt 73/23 del 05/12/2023 € 16.618,20 oltre iva per € 18.280,02 art.26 DL 50/2022  
SAL 3:  
Fatt 16/24 del 17/04/2024 € 56.841,62 oltre iva per € 62.525,78  
Fatt 17/24 del 17/04/2024 € 7.781,03 oltre iva per € 8.559,13 art.26 DL 50/2022  
SAL 4:  
Fatt 40/24 del 27/08/2024 € 46.061,95 oltre iva al 10% per un totale di € 50.668,15  
Fatt 41/24 del 27/08/2024 € 1.387,17 oltre iva al 10% per € 1.525,89 art.26 DL 50/2022

**Verificato** che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

1. sono stati applicati gli importi convenuti;
2. risultano regolari i conteggi effettuati;
3. risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia.

**Preso atto** che il Direttore dei lavori ha consegnato con nota protocollo 0007093 del 13/02/2025 e con nota protocollo 0009908 del 26/02/2025 la documentazione finale del cantiere:

- libretto, registro sal finale e sommario
- relazione finale CAM DNSH.

E con nota protocollo 007093 del 13/02/2025 il CRE con prescrizioni, le quale sono state evase e pertanto è stato emesso in data 06/08/2025 il CRE definitivo.

**Verificato** che dalla contabilità finale si attesta l'esecuzione di lavori per un importo pari a € 472'835,49 oltre oneri pari a € 8'542,13 per complessivi € 481'377,61.

Il credito a favore della ditta BRESCIANI ASFALTI S.R.L. corrisponde a € 15.070,74 (diconsi euro quindicimilasettanta/74).

**Dato atto:**

- che la ditta BRESCIANI ASFALTI S.R.L. ha inoltrato la polizza biennale per il pagamento della rata di saldo con nota prot. 0033463 del 30/07/2025 per l'importo di € 15.070,74 oltre iva e tasso di interessi per complessivi € 17.135,88 - garanzia numero 06/01/26/3232361 emessa il 17/06/2025 da Finanziaria Romana;



- di aver verificato la regolarità contributiva e che il documento attestanti la stessa, depositato presso questo servizio, è identificato con DURC Numero Protocollo INAIL\_49735312 Data richiesta 27/06/2025 Scadenza validità 25/10/2025;
- che la Ditta BRESCIANI ASFALTI S.r.l. ha trasmesso il Certificato di Conformità n° PDR066/25 sistema di gestione per la parità di genere, certificato ai sensi della UNI/PdR 125:2022 dall'Organismo di Certificazione Cersist S.r.l. con Marchio UNI - Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo – data emissione 17/03/2025;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

**Dato inoltre atto:**

2. della necessità di approvare lo stato finale dei lavori;
3. che il codice CUP E94H20001500004;
4. che il codice CIG è 8929215D4F.

**D E T E R M I N A**

Di approvare:

- la contabilità dei lavori relativa allo stato finale dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE PARCO RESISTENZA II LOTTO CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI" trasmessa dal direttore dei lavori Arch. Fabrizio Bianchetti, dalla quale risulta un ammontare complessivo delle opere pari a € 472'835,49 oltre oneri pari a € 8'542,13 per complessivi € 481'377,61;
- il certificato di regolare esecuzione datato 13/02/2025 (con aggiornamento al 06/08/2025) dal quale emerge un credito a favore della ditta **BRESCIANI ASFALTI S.R.L.** di euro € 15.070,74;
- che è necessario impegnare la somma residua riferita al maggior prezzo art.26 DL 50/2022, pari a € 1.634,77;
- Di dare atto che il quadro economico finale verrà approvato a conclusione delle liquidazioni delle varie figure coinvolte, successivamente al quale verrà dato atto delle economie di gara;



**Città di  
Borgomanero**

PROVINCIA DI NOVARA



**Finanziato  
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- Di svincolare la garanzia definitiva emessa dall'appaltatore per la stipula del contratto - garanzia definitiva di euro 16.083,20 mediante polizza fideiussoria n. 06/01/21/3124734 secondo lo schema tipo 1.2 del D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018, emessa in data 3 ottobre 2022 a Roma da FINANZIARIA ROMANA S.p.A. Spera Guendalina.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: geom. Alessia Pagani, Area Tecnica del Comune di Borgomanero, Settore Edilizia scolastica e sportiva.



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
**Determina 238/ST del 12 AGOSTO 2025**

**Oggetto:PNRR\_M5.C2.INV.2.1\_CUP E94H20001500004\_RIQUALIFICAZIONE PARCO  
RESISTENZA II LOTTO CON APPLICAZIONE CRITERI MINIMI  
AMBIENTALI\_APPROVAZIONE SAL FINALE**

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>						
<b>Esercizio</b>	<b>Cap.</b>	<b>Anno</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo Codice bilancio</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione</b>
2025	20961	2025	33	<b>1.634,77</b>	BRESCIANI ASFALTI srl CON UNICO SOCIO	CUP E94H20001500004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021-PARCO RESISTENZA II LOTTO
	<b>Cod. Siope</b> 2108			2.09.06.01.00		
	<b>CUP</b> E94H20001500004					
	<b>CIG</b> 8929215D4F					

### **COPERTURA FINANZIARIA**

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 21/08/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).