



DETERMINAZIONE

n. 144/ST

del 31 MAGGIO 2024

DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: PNRR M2 C4 I2.2 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Lascito Marazza - CUP E94F23001530006 - CIG A0055340A8 - Approvazione variante in corso d'opera art. 120 comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2024	201050102	2024	13	33.719,31 <i>2.01.05.01.00</i>	Alfra Vetri S.r.l.	PIANO OPERE PUBBLICHE PNRR M2 C4 I2.2 CUP E94F23001530006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LASCITO MARAZZA 2024 - E 4235/15
2024	201050102	2024	13	1.268,80 <i>2.01.05.01.00</i>	PERPIGLIA VALERIA	PIANO OPERE PUBBLICHE PNRR M2 C4 I2.2 CUP E94F23001530006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LASCITO MARAZZA 2024 - E 4235/15
2024	201050102	2024	13	420,27 <i>2.01.05.01.00</i>	DIPENDENTI COMUNALI	PIANO OPERE PUBBLICHE PNRR M2 C4 I2.2 CUP E94F23001530006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LASCITO MARAZZA 2024 - E 4235/15

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 31/05/2024

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

F.to Ing. Paola Benevolo

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2024/2026;
- con decreto sindacale n. 2/2024 del 31 gennaio 2024 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e le relative sostituzioni.

Premesso inoltre che sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti atti riguardanti i lavori in oggetto:

- con determinazione dirigenziale n. 140/SU del 08/05/2023 è stato affidato l'incarico professionale inerente alla redazione del progetto dell'opera pubblica "Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Lascito Marazza", all'operatore economico Arch. Valeria Perpiglia;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 08 agosto 2023 è stato approvato il progetto esecutivo denominato Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Lascito Marazza di cui al CUP E94F23001530006, per un importo di Quadro Economico pari ad € 260.000,00, redatto dall'Arch. Valeria Perpiglia;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 236/SU del 10/08/2023 veniva indetta la procedura di scelta del contraente per la realizzazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Lascito Marazza" mediante procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara;
- con determinazione dirigenziale n. 263/SU del 12/09/2023 le opere suddette sono state affidate all'operatore economico Alfra Vetri S.r.l., con sede legale a Casapesenna (CE) in Via Quasimodo n. 4 - C.F. e P.IVA 02584820613 che ha presentato un'offerta pari a € 151.084,57 sull'importo posto a base di gara pari ad € 171.926,82 esclusi oneri della sicurezza pari a € 3.667,57 non soggetti a ribasso ed esclusi costi della manodopera pari a € 28.834,62 non soggetti a ribasso e oltre IVA corrispondente ad un ribasso percentuale del 12,121% per un importo complessivo pari ad € 183.589,76 oltre IVA di legge 10%, per un importo complessivo pari ad € 201.948,74;
- il contratto d'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Lascito Marazza" è stato stipulato in data 12/01/2024 con rep. n. 4239;
- in data 14/09/2023 è stato redatto verbale di consegna dei lavori, data dalla quale decorre la durata dei lavori, e il termine ultimo per il loro completamento previsto per il 13/12/2023;
- in data 18/09/2023 sono stati sospesi i lavori e ripresi in data 21/05/2024, con nuovo termine per ultimazione lavori il giorno 16/08/2024.

Considerato che:

- con decreti del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020 sono state assegnati ai comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile in base all'art. 1 comma 29 della legge di bilancio 2020 Legge n. 160 del 27/12/2019, che per il comune di Borgomanero corrisponde a € 130.000,00;
- con comunicato del 17 dicembre 2021 la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno rendeva edotte le amministrazioni che i contributi di cui all'art. 1 commi 29 e ss della legge 160/2019 sono confluiti all'interno della Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni del PNRR;
- all'interno del medesimo si comunicava che "Per quanto concerne alle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)";
- l'Amministrazione Comunale per l'anno 2021 ha utilizzato i contributi pari a € 260.000,00 per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica;

- l'Amministrazione Comunale per l'anno 2022 ha utilizzato i contributi pari a € 130.000,00 in parte per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e in parte per la manutenzione di edifici scolastici;
- l'Amministrazione Comunale ha inteso utilizzare tali contributi per l'anno 2023 e 2024 per lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Lascito Marazza.

Il comune di Borgomanero in qualità di beneficiario del contributo, è tenuto:

- al rispetto dell'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU").

Considerato che il direttore dei lavori, Arch. Valeria Perpiglia, ha ritenuto di predisporre una variante in corso d'opera dei lavori di "Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Lascito Marazza", ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, apportando modifiche al contratto, restando necessarie per circostanze impreviste e imprevedibili e non alterano la natura contrattuale, per un nuovo importo contrattuale al netto dei ribassi d'asta di € 214.243,67 comprensivo degli oneri di sicurezza, con un aumento dell'importo contrattuale di € 30.653,91 oltre IVA di legge 10% che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 14,3080%.

Visti gli atti di variante in corso d'opera redatti dall'Arch. Valeria Perpiglia, in qualità di direttore dei lavori, registrata al prot. 0021315/2024 del 13/05/2024, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione sulle modifiche e varianti;
- Computo metrico di variante;
- Elenco prezzi;
- Costo della manodopera;
- Computo della sicurezza;
- Computo metrico comparativo;
- Tavola blocco A variante;
- Tavola blocco B variante;
- Atto di sottomissione in data 09/05/2024.

Dato atto che la variante di cui sopra:

- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori;
- prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 30.653,91 oltre IVA di legge 10% che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 14,3080%.

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto in data 09 maggio 2024 dall'operatore economico Alfra Vetri S.r.l., con sede legale a Casapesenna (CE) in Via Quasimodo n. 4 - C.F. e P.IVA 02584820613, che si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari ad € 30.653,91 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge 10%, per totali € 33.719,31.

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito ed approvare la variante ed il quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

	Quadro economico in progetto	Quadro Economico di aggiudicazione	Quadro Economico in variante	Variazione contrattuale	Variazioni percentuali
Lavori					
a) Importo dei lavori a base d'asta	204.429,01 €	204.429,01 €	238.542,08 €		

a)01	di cui per lavori da sottoporre a ribasso		171.926,82 €	171.926,82 €	200.465,35 €		- €
	ribasso d'asta 12,121% (non ivato)			20.839,25 €	24.298,41 €		
	Importo dei lavori ribassato			151.087,57 €	176.166,94 €		
a)02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		3.667,57 €	3.667,57 €	4.180,88 €		- €
a)03	Importo manodopera non soggetto a ribasso		28.834,62 €	28.834,62 €	33.895,85 €		
a)	Importo contrattuale			183.589,76 €	214.243,67 €	30.653,91 €	14,3080%
b) Somme a disposizione							
b)01	Imprevisti		11.795,96 €	13.223,24 €	1.005,63 €	-12.217,61 €	
b)02	Art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023 (compenso incentivante)		3.270,86 €	2.518,57 €	2.938,84 €	420,27 €	
b)02	Art. 45 c. 5 D.Lgs. 36/2023 (acquisti e formazione)		817,72 €	817,72 €	954,17 €	136,45 €	
b)03	Spese tecniche						
a	Onorari e spese tecniche		14.040,00 €	14.040,00 €	15.040,00 €	1.000,00 €	
b	contributo previdenziale		561,60 €	561,60 €	601,60 €	40,00 €	
c	IVA su a)+c) (22% del totale)		3.212,35 €	3.212,35 €	3.441,15 €	228,80 €	
	Importo totale spese tecniche		17.813,95 €	17.813,95 €	19.082,75 €		
b)04	ANAC		250,00 €	250,00 €	250,00 €	- €	
b)05	IVA su lavori e imprevisti		21.622,50 €	19.681,30 €	21.524,93 €	1.843,63 €	
	Ribasso Ivato			22.105,46 €	- €	-22.105,46 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		55.570,99 €	76.410,24 €	45.756,32 €	-30.653,92 €	
	TOTALE A+B		260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	- 0,00 €	

Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell'Intervento **CUP** di cui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la programmazione Economica - n. **E94F23001530006**, e che è stato affidato dall'AVCP il codice **CIG A0055340A8**.

Visto il DURC on-line protocollo INAIL_42859350, data richiesta 11/03/2024, scadenza validità 09/07/2024 attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico.

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della variante in corso d'opera di cui sopra, in quanto gli interventi rientrano in quelli previsti all'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023.

Ritenuto approvare la perizia di variante di che trattasi ed il quadro economico rideterminato.

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90 è individuato nella figura dell'arch. Marco Lavatelli in qualità di Funzionario dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Settore Lavori Pubblici del Comune di Borgomanero, che possiede i requisiti previsti dall'art. 4 dell'allegato I.2 del Codice "Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura".

Visti:

- il D.lgs. n. 36/2023 "Codice degli appalti";

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variante in corso d'opera dei lavori di *"Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Lascito Marazza"*, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) D.Lgs 36/2023, redatta dall'Arch. Valeria Perpiglia in data 13/05/2024, registrato al ns prot. 0021315/2024, in qualità di direttore dei lavori, e composta dagli elaborati indicati in narrativa;
2. Di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l'importo complessivo di € 260.000,00;
3. Di dare atto che l'operatore economico Alfra Vetri S.r.l., con sede legale a Casapesenna (CE) in Via Quasimodo n. 4 - C.F. e P.IVA 02584820613, ha sottoscritto regolare atto di sottomissione in data 09/05/2024, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia per l'importo complessivo di € 30.653,91 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge 10%, per totali € 33.719,31;
4. Di dare atto della variazione dell'importo a contratto all'operatore economico Alfra Vetri S.r.l., con sede legale a Casapesenna (CE) in Via Quasimodo n. 4 - C.F. e P.IVA 02584820613, da € 183.589,76 oltre IVA ad € 214.243,67 oltre IVA, per un maggior importo di € 30.653,91 oltre IVA di legge 10%, per totali € 235.668,04;
5. Di dare atto della variazione dell'importo dell'incarico professionale relativamente alla redazione della perizia dell'Arch. Valeria Perpiglia, per un maggior importo di € 1.000,00 esclusa Cassa e IVA di legge, per un totale di € 1.268,80;
6. di dare atto e di impegnare la differenza di importo a favore degli addetti alle funzioni tecniche del fondo di cui al *"Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016"* approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 06/12/2022, pari ad € 420,27, come da allegato prospetto;
7. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
8. Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: arch. Marco Lavatelli, funzionario servizi tecnici, Area Tecnica Lavori Pubblici, Settore Lavori Pubblici.



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determina 144/ST del 31 MAGGIO 2024

Oggetto: PNRR M2 C4 I2.2 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Lascito Marazza - CUP E94F23001530006 - CIG A0055340A8 - Approvazione variante in corso d'opera art. 120 comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2024	201050102	2024	13	33.719,31 <i>2.01.05.01.00</i>	Alfra Vetri S.r.l.	PIANO OPERE PUBBLICHE PNRR M2 C4 I2.2 CUP E94F23001530006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LASCITO MARAZZA 2024 - E 4235/15
2024	201050102	2024	13	1.268,80 <i>2.01.05.01.00</i>	PERPIGLIA VALERIA	PIANO OPERE PUBBLICHE PNRR M2 C4 I2.2 CUP E94F23001530006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LASCITO MARAZZA 2024 - E 4235/15
2024	201050102	2024	13	420,27 <i>2.01.05.01.00</i>	DIPENDENTI COMUNALI	PIANO OPERE PUBBLICHE PNRR M2 C4 I2.2 CUP E94F23001530006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LASCITO MARAZZA 2024 - E 4235/15

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li 04/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).