



**DETERMINAZIONE**  
**n. 241/ST**  
**del 18 AGOSTO 2025**

**DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO: SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto:PNRR\_M5.C2.INV.2.1\_CUP E97D18000260006\_MESSA IN SICUREZZA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GOBETTI CON APPLICAZIONE  
CRITERI MINIMI AMBIENTALI\_Aprovazione perizia di variante n.3**

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>						
<b>Esercizio</b>	<b>Cap.</b>	<b>Anno</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo Codice bilancio</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione</b>
2025	20421	2025	8	<b>19.877,90</b> 2.04.02.01.00	EDILIMPIANTI SRL	PNRL - PIANO OPERE PUBBLICHE - CUP E97D18000260006 PNRR STATALE LIBERO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GOBETTI E 4235/5
2025	20421	2025	9	<b>4.562,41</b> 2.04.02.01.00	EDILIMPIANTI SRL	PIANO OPERE PUBBLICHE - CUP E97D18000260006 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GOBETTI
2025	20421	2025	4	<b>15.913,67</b> 2.04.02.01.00	EDILIMPIANTI SRL	PIANO OPERE PUBBLICHE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA GOBETTI
2025	20421	2025	4	<b>4.024,17</b> 2.04.02.01.00	BIANCHETTI ARCHITETTURA	PIANO OPERE PUBBLICHE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA GOBETTI
2025	20421	2025	4	<b>459,44</b> 2.04.02.01.00	DIPENDENTI COMUNALI	PIANO OPERE PUBBLICHE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA GOBETTI

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 18/08/2025

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

F.to Ing. Paola Benevolo

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2024/2026;
- con decreto sindacale n. 2/2024 del 31 gennaio 2024 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e le relative sostituzioni.

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 83/SU del 14/03/2023 con la quale si aggiudicano i lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GOBETTI CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI"\_CUP E97D18000260006 all'operatore economico Edilimpianti S.r.l., con sede legale a Milano (MI), cap.20144, in Via Caravaggio n.3 - P.IVA 05858990152 che ha presentato un'offerta pari ad € 1.252.549,56 oltre IVA ed oneri della sicurezza non soggetti - ribasso pari ad € 121.465,02 corrispondente ad un ribasso percentuale del 14,77% per un importo complessivo pari ad € 1.374.014,58 oltre IVA di legge (€ 1.511.416,04).

**Richiamati** i verbali di consegna/inizio parziale dei lavori:

--verbale n.1 in data 15/05/2023;

--verbale n.2 in data 12/06/2023;

--verbale n.3 in data 19/06/2023

ed il verbale di consegna definitiva degli stessi in data 30/06/2023;

--verbale di riconsegna anticipata dei locali del 10/09/2023, vista la ripresa della scuola e la successiva sospensione dei lavori;

-- verbale di presa in consegna anticipata di alcuni locali IC1 in data 30/11/2023;

-- verbale di sospensione totale del 04/12/2023;

--verbale di consegna parziale n.4 in data 12/06/2024;

-- verbale di consegna definitiva n. 2 in data 01/07/2024;

-- verbale di sospensione parziale del 09/09/2024;

-- verbale di sospensione parziale del 20/09/2024;

-- verbale di presa in consegna anticipata dell'ascensore in data 14/10/2024;

-- verbale di sospensione parziale lavori n. 3 in data 22/10/2024.

**Richiamati** i seguenti atti:

- la determinazione n.153/SU del 18/05/2023 con cui è stata approvata l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale;
- il contratto rep. 4236 del 21 settembre 2023;
- la determinazione n. 211/SU del 18/07/2023 con cui è stata approvata la perizia di variante n°1 che eleva l'importo contrattuale a € 1.439.113,13;
- la determinazione n. 233/SU del 09/08/2023 con cui è stato liquidato il I SAL per il seguente importo € 193.567,55 +iva al 10% per un totale di € 212.924,31;
- la determinazione n. 310/SU del 20/10/2023 con cui è stato liquidato il II SAL per il seguente importo € 295.693,53 +iva al 10% per un totale di € 325.262,88;
- la determinazione n. 166/ST del 15/06/2024 con cui è stata approvata la perizia di variante n°2 che eleva l'importo contrattuale a € 1.562.785,55;
- la determinazione n. 197/ST del 18/07/2024 con cui è stato liquidato il III SAL di € 144.993,06 oltre iva per complessivi € 159.492,37;
- la determinazione n. 162/ST del 16/05/2025 con cui è stato liquidato il IV SAL di € 347.099,81 oltre iva per complessivi € 381.809,79;
- il verbale n. 3/2025 Parere n. 6 della Commissione Locale per il Paesaggio con il quale la commissione nella seduta del 14/03/2025 ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 42/04 e s. m. ed i. ed dell'art. 4 comma 1 della L.R. 32/08 e s. m. ed i., poiché le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche dell'immobile e dell'intorno;
- la nota del 29/05/2025 prot. 2025/07114 pervenuta in data 29/05/2025 prot. 2025/24431 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbanò Cusio-Ossola e Vercelli ha autorizzato sotto il profilo architettonico ed ha espresso parere favorevole dal punto di vista Paesaggistico con prescrizioni;
- l'Autorizzazione Paesaggistica n. 9 prot. 24730 del 30/05/2025.

**Considerato** che, per quanto sopra esposto il direttore dei lavori, arch. Gabriele Medina dello studio Bianchetti Architettura di Omegna (VCO), ha ritenuto di predisporre una perizia di variante suppletiva dei lavori di "Messa in sicurezza scuola secondaria di primo grado Gobetti con applicazione dei criteri minimi ambientali", ai sensi dell'art 106, comma 1 lett.c), del D.Lgs. 50/2016, per circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura del contratto, per un importo in aumento di € 36.685,44 per un importo contrattuale di € € 1.599.470,99 comprensivo degli oneri di sicurezza (importo lordo € 1.848.573,90), al netto del ribasso d'asta, oltre I.V.A di legge, che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale un aumento pari al 16,40%

**Visti** gli atti di perizia di variante suppletiva redatti dall'arch. Fabrizio Bianchetti e arch. Gabriele Medina dello studio Bianchetti Architettura di Omegna (VCO), consegnati con pec in data 20/06/2025 con note prot. N. 27712,27719,27720 costituita dai seguenti elaborati:

#### **RECUPERO FACCIATE**

V3-1.RF.02 STATO DI FATTO /PROGETTO APPROVATO PROSPETTO 2 - VIA CADORNA (Fronte nord) 1 : 100  
V3-1.RF.03 STATO DI FATTO /PROGETTO APPROVATO PROSPETTO 3 - VIA CADORNA (Fronte ovest) 1 : 100  
V3-1.RF.04 STATO DI FATTO /PROGETTO APPROVATO PROSPETTO 4 - VIA CADORNA (Fronte interno) 1 : 100  
V3-1.RF.05 STATO DI FATTO /PROGETTO APPROVATO PROSPETTO 5 - VIALE DANTE (Fronte interno) 1 : 100  
V3-1.RF.06 STATO DI FATTO /PROGETTO APPROVATO PROSPETTO 6 - VIA VECCHIA 1 : 100  
V3-1.RF.07 COMPARAZIONE PROSPETTO 1 - VIALE DANTE 1 : 100  
V3-1.RF.08 COMPARAZIONE PROSPETTO 2 - VIA CADORNA (Fronte nord) 1 : 100  
V3-1.RF.09 COMPARAZIONE PROSPETTO 3 - VIA CADORNA (Fronte ovest) 1 : 100  
V3-1.RF.10 COMPARAZIONE PROSPETTO 4 - VIA CADORNA (Fronte interno) 1 : 100  
V3-1.RF.11 COMPARAZIONE PROSPETTO 5 - VIALE DANTE (Fronte interno) 1 : 100  
V3-1.RF.12 COMPARAZIONE PROSPETTO 6 - VIA VECCHIA 1 : 100  
V3-1.RF.13 STATO DI PROGETTO /PROGETTO DI VARIANTE PROSPETTO 1 - VIALE DANTE 1 : 100  
V3-1.RF.14 STATO DI PROGETTO /PROGETTO DI VARIANTE PROSPETTO 2 - VIA CADORNA (Fronte nord) 1 : 100  
V3-1.RF.15 STATO DI PROGETTO /PROGETTO DI VARIANTE PROSPETTO 3 - VIA CADORNA (Fronte ovest) 1 :  
100  
V3-1.RF.16 STATO DI PROGETTO /PROGETTO DI VARIANTE PROSPETTO 4 - VIA CADORNA (Fronte interno) 1 :  
100  
V3-1.RF.17 STATO DI PROGETTO /PROGETTO DI VARIANTE PROSPETTO 5 - VIALE DANTE (Fronte interno) 1 :  
100  
V3-1.RF.18 STATO DI PROGETTO /PROGETTO DI VARIANTE PROSPETTO 6 - VIA VECCHIA 1 : 100  
V3-1.RF.19 STATO DI FATTO /STATO DI PROGETTO ADEGUAMENTO ALTEZZA PARAPETTI FINESTRE.  
PLANIMETRIA 1 : 200  
V3-1.RF.20 STATO DI FATTO /STATO DI PROGETTO ADEGUAMENTO ALTEZZA PARAPETTI FINESTRE.  
PROSPETTO 1 : 10

#### **ARCHITETTONICO**

V3-1.ARC.01 STATO DI FATTO /PROGETTO APPROVATO PLANIMETRIA PIANO INTERRATO 1 : 100  
V3-1.ARC.02 COMPARAZIONE PLANIMETRIA PIANO INTERRATO 1 : 100  
V3-1.ARC.03 STATO DI PROGETTO /PROGETTO DI VARIANTE PLANIMETRIA PIANO INTERRATO 1 : 100  
V3-1.ARC.04 STATO DI PROGETTO /PROGETTO DI VARIANTE PLANIMETRIA SISTEMI DI OSCURAMENTO  
INTERNO. PIANO RIALZATO 1 : 100  
V3-1.ARC.05 STATO DI PROGETTO /PROGETTO DI VARIANTE PLANIMETRIA SISTEMI DI OSCURAMENTO  
INTERNO. PIANO PRIMO 1 : 100

#### **RELAZIONI E CAPITOLATI**

V3-1.ADS ATTO DI SOTTOMISSIONE  
V3-1.CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
V3-1.EE ELENCO ELABORATI  
V3-1.EPU ELENCO PREZZI UNITARI  
V3-1.QC QUADRO COMPARATIVO  
V3-1.QE QUADRO ECONOMICO  
V3-1.RG RELAZIONE GENERALE  
V3-1.VCNP VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

riportante il seguente quadro economico così rideterminato:

		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA N.1	PERIZIA N.2	PERIZIA N.3
<b>IMPORTO LAVORI</b>						
A	IMPORTO LAVORI	€ 1 469 611,13	€ 1 252 549,56	€ 1 294 298,96	€ 1 410 032,06	€ 1 437 443,56
B	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 121 465,02	€ 121 465,02	€ 144 814,17	€ 152 753,49	€ 162 027,43
C	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B)</b>	<b>€ 1 591 076,15</b>	<b>€ 1 374 014,58</b>	<b>€ 1 439 113,13</b>	<b>€ 1 562 785,55</b>	<b>€ 1 599 470,99</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
D	SPESA TECNICHE					
D.1	IMPREVISTI (art. 100 D.Lgs 50/2016)	€ 83 323,56	€ 83 323,56	€ 83 323,56	€ 83 323,56	€ 0,00
D.2	SPESA TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI (Progettazione, CSP) comprensivi di cassa ed iva già liquidate al cap.20421/4/2019	€ 120 900,06	€ 120 900,06	€ 120 900,06	€ 120 900,06	€ 120 900,06
D.3	SPESA TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI (Direzione Lavori, CSE, CRE) comprensivi di cassa ed iva	€ 113 526,90	€ 113 526,90	€ 113 526,90	€ 113 526,90	€ 113 526,90
D.4	SPESA TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI (Varianti n.1 e n.2) comprensivi di cassa ed iva				€ 16 191,16	€ 16 191,16
D.5a	SPESA TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI (Progettazione e Direzione Lavori) comprensivi di cassa ed iva. Opere per accesso al contributo statale in conto capitale (artt. 31 – 35 – 36 del D.lgs. 42/2004 s.m.i.; Decreto n. 471 del 24/10/2018).					€ 12 070,54
D.5b	SPESA TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI (Variante n.3) comprensivi di cassa ed iva. Opere non ricadenti all'interno della richiestadi contributo di cui al punto precedente.					€ 4 024,17
D.6	SPESA TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI (variante strutturale, progettazione, direzione lavori, pratica Arca Eos) comprensivi di cassa ed iva			€ 8 056,88	€ 8 056,88	€ 8 056,88
D.7	SPESA TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI (collaudi, incarichi professionali da affidare) comprensivi di cassa ed iva	€ 7 009,10	€ 7 009,10	€ 7 009,10	€ 7 009,10	€ 7 009,10
D.8	SPESA TECNICHE PER INCENTIVO (art.113 D.Lgs 50/2016) di cui 1.574,81 euro quota IRAP	€ 26 086,03	€ 26 086,03	€ 26 688,03	€ 26 086,03	€ 26 086,03
D.9	SPESA TECNICHE PER AGGIORNAMENTO PREZZI E DSHN da affidare comprensive di cassa ed iva	€ 7 927,54	€ 7 927,54	€ 7 927,54	€ 7 927,54	€ 7 927,54
E	ACCORDI BONARI(art. 2016 D.Lgs 50/2016)	€ 47 732,28	€ 47 732,28	€ 47 732,28	€ 47 732,28	€ 47 732,28
F	IVA SU LAVORI	€ 159 107,62	€ 137 401,46	€ 143 911,31	€ 156 278,56	€ 159 947,10
G	ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
H	ASMEL	€ 15 910,76	€ 15 910,76	€ 15 910,76	€ 15 910,76	€ 15 910,76
I	Somme per revisione prezzi. Legge n.197/2022. Per opere realizzate nel periodo di validità del Prezzario 2023. IVA inclusa.					€ 5 385,18
J	Somme per revisione prezzi. Legge n.197/2022. Per opere realizzate nel periodo di validità del Prezzario 2024. IVA inclusa.					€ 18 404,85
K	Somme a disposizione per revisione prezzi. Legge n.197/2022. Per opere realizzate nel periodo di validità del Prezzario 2025. IVA inclusa.					€ 9 956,46
L	Economie gara		€ 238 767,73	€ 158 500,45	€ 6 871,62	€ 0,00
M	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 582 123,85</b>	<b>€ 799 185,42</b>	<b>€ 734 086,87</b>	<b>€ 610 414,45</b>	<b>€ 573 729,02</b>
<b>TOTALI</b>						
N	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+H)</b>	<b>€ 2 173 200,00</b>				

### Dato atto che:

- l'atto di sottomissione è stato sottoscritto in data 18/06/2025 dal direttore lavori e dal titolare della Ditta Edilimpianti srl con sede a Milano in via Caravaggio n.3;

-in seguito all'approvazione della perizia è necessario procedere con gli impegni di spesa in seguito elencati:

-- A favore di Edilimpianti srl: **€ 36.685,44 + iva per complessivi € 40.353,98;**

--variazione dell'importo delle spese professionali dello studio **Bianchetti Architettura** per un maggior importo di **€ 4.024,17** compreso cassa e iva;

--variazione dell'importo dell'incentivo per funzioni tecniche dei **dipendenti**:

Importo a base gara € 1.591.076,15 – Importo incentivo € 18.873,85 impegno di € 18.873,85 DSU0391/6;

Importo lordo variante n. 1 € 1.663.405,08 – Importo incentivo € 19.675,84 impegno di € 801,97 DSU0211/4;

Importo lordo variante n. 2 € 1.807.138,17– Importo incentivo € 21.269,55 Importo mancante da impegnare € 1.593,73;

Importo lordo variante n. 3 € 1.848.573,90– Importo incentivo € 21.728,99 Importo mancante da impegnare **€ 459,44.**

### **Richiamati inoltre:**

- mail del 15/12/2023 con cui è stata inoltrata a [rigenerazioneurbana.fl@interno.it](mailto:rigenerazioneurbana.fl@interno.it) richiesta di autorizzazione alla rimodulazione e/o variazione progettuale, con allegati i documenti di variante n.2;

- nota ricevuta da [rigenerazioneurbana.fl@interno.it](mailto:rigenerazioneurbana.fl@interno.it) in data 26/01/2024 è stato comunicato che “è orientamento di questa direzione ritenere in ogni caso ammissibili, senza la previa autorizzazione, le varianti di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) D.lgs. 50/2016, considerata la loro peculiare eccezionalità. Se, quindi, le varianti di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), sono in ogni caso ammissibili e non necessitano di una previa comunicazione al Ministero per essere realizzate, diversamente, tutte le altre varianti necessitano di una previa autorizzazione”.

**Verificato** che la variante in questione rientra nei disposti dell'art, 106 comma 1 lett.c) in quanto:

*1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.*

*2) la modifica non altera la natura generale del contratto.*

**Richiamata** la relazione di ammissibilità della variante, a firma del Responsabile unico del Procedimento geom Alessia Pagani, Area Tecnica Lavori Pubblici in data 14/08/2025;

**Rilevato** che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell'Intervento CUP di cui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la programmazione Economica - n. CUP E97D18000260006\_ e l'ANAC ha assegnato il seguente – CIG 9536410E79 - numero gara 8840920 lotto finanziato con fondi PNRR e fondi comunali;

### **Visto:**

- l'art 106 del D lgs 50/2016;

-il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

-il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;

-il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.  
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

### **DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si richiamano integralmente;
2. di approvare la perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett) c) del D.lgs 50/16 dei lavori di "Messa in sicurezza scuola secondaria di primo grado Gobetti con applicazione dei criteri minimi ambientali" ed il quadro economico rimodulato, intervento finanziato con fondi PNRR\_M5.C2.Inv. 2.1;
3. di dare atto che la ditta Edilimpianti S.r.l., con sede legale a Milano (MI), cap.20144, in Via Caravaggio n.3 - P.IVA 05858990152 ha sottoscritto regolare atto di sottomissione in data 18/06/2025, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia per l'importo complessivo di € 36.685,44 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge;
4. di procedere con i seguenti impegni di spesa sopra meglio descritti:
  - Edilimpianti € 40.353,98;
  - studio Bianchetti Architettura € 4.024,17;
  - dipendenti € 459,44.
5. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
6. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: geom. Alessia Pagani, Istruttore Tecnico  
Divisione Tecnica Servizio Lavori Pubblici Ufficio Edilizia Scolastica Sportiva e Verde  
Pubblico.



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
**Determina 241/ST del 18 AGOSTO 2025**

**Oggetto:PNRR\_M5.C2.INV.2.1\_CUP E97D18000260006\_MESSA IN SICUREZZA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GOBETTI CON APPLICAZIONE  
CRITERI MINIMI AMBIENTALI\_Approvazione perizia di variante n.3**

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>						
<b>Esercizio</b>	<b>Cap.</b>	<b>Anno</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo Codice bilancio</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione</b>
2025	20421	2025	8	<b>19.877,90</b> 2.04.02.01.00	EDILIMPIANTI SRL	PNRL - PIANO OPERE PUBBLICHE - CUP E97D18000260006 PNRR STATALE LIBERO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GOBETTI E 4235/5
2025	20421	2025	9	<b>4.562,41</b> 2.04.02.01.00	EDILIMPIANTI SRL	PIANO OPERE PUBBLICHE - CUP E97D18000260006 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GOBETTI
2025	20421	2025	4	<b>15.913,67</b> 2.04.02.01.00	EDILIMPIANTI SRL	PIANO OPERE PUBBLICHE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA GOBETTI
2025	20421	2025	4	<b>4.024,17</b> 2.04.02.01.00	BIANCHETTI ARCHITETTURA	PIANO OPERE PUBBLICHE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA GOBETTI
2025	20421	2025	4	<b>459,44</b> 2.04.02.01.00	DIPENDENTI COMUNALI	PIANO OPERE PUBBLICHE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA GOBETTI

### **COPERTURA FINANZIARIA**

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 22/08/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).