Città di Borgomanero

C O P I A

DETERMINAZIONE

n. 436/SU

del 19 DICEMBRE 2023

DIVISIONE: AREA TECNICA

SERVIZIO: UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA STRADE CIMITERI

Oggetto: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL TRATTO FINALE DI VIA MATTEOTTI - I INTERVENTO - CUP E91B21003120004 - CIG A00165704B - Approvazione variante art. 120 comma 1 lettera c) D.Lgs. 36/2023

IMPEGNI DI SPESA

Esercizio	Cap. Anno Art.	Importo *Codice bilancio*	Fornitore	Descrizione
2023	210050102 2023 14 **Cod. Siope** 2102 **CUP** E91B21003120004 **CIG** A00165704B	**1.279,57** *2.08.01.01.00*	SPC GENERAL SERVICE SRL	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL TRATTO FINALE DI VIA MATTEOTTI - I INTERVENTO

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 19/12/2023

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

F.to Arch. Paolo Volpe

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28 dicembre 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 17 gennaio 2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2023/2025.
- con decreto sindacale numero 14 del 18 agosto 2022 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica e le relative sostituzioni.

Premesso inoltre che sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti atti riguardanti i lavori in oggetto:

- l'Amministrazione Comunale intende procedere con la realizzazione di una pista ciclabile sul tratto finale di Via Matteotti, dall'intersezione con via Caduti nei Lager Nazisti al confine con Cureggio;
- con determinazione dirigenziale n. 194/SU del 08/06/2022 è stato affidato l'incarico professionale inerente alla redazione del progetto dell'opera pubblica "Realizzazione pista ciclabile sul tratto finale di via Matteotti" allo studio BianchettiArchitettura S.A. di Omegna (VB);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 23/05/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di "Realizzazione pista ciclabile sul tratto finale di via Matteotti", per un quadro economico di € 410.000,00, e con la quale si è aderito al "Bando per la realizzazione di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva" della Regione Piemonte.;
- con nota prot. 0033242/2023 del 19/07/2023 veniva comunicato il provvedimento di concessione del contributo a fondo perduto relativo a "L.R. 7 aprile 2000, n. 43 - D.C.R. n. 364-6854 del 25/03/2019 - D.G.R. n. 42-5496 del 03/08/2022 - Bando per la realizzazione di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva" per un importo pari a € 300.000,00;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 01/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto con un importo di quadro economico pari a € 410.000,00, predisposto dal professionista incaricato, BianchettiArchitettura S.A., acquisito con protocollo n. 0033238/2023 del 19/07/2023;
- con determinazione a contrarre n. 221/SU del 03/08/2023 si avviava la procedura di affidamento dell'esecuzione dell'opera pubblica denominata *"Realizzazione pista ciclabile sul tratto finale di via Matteotti - I intervento"* - categoria prevalente OG3 - mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023 sulla piattaforma www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice;
- con determinazione n. 253/SU del 29/08/2023 le opere suddette sono state affidate all'operatore economico S.P.C. General Service S.r.l., con sede legale a Gravina di Catania (CT) in via Nicola Coviello, 46/A e sede operativa a Venaria Reale (TO) in corso Lombardia, 21 - C.F. e P.IVA 04910110875, che ha presentato un'offerta pari ad € 185.831,15 sull'importo posto a base di gara pari a € 194.154,68 oltre IVA, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 19.034,51 e costi della manodopera non soggetti a ribasso pari a € 83.111,30, corrispondente ad un ribasso percentuale del 13,569% per un importo complessivo pari ad € 296.300,49 oltre IVA di legge;
- in data 05/10/2023 è stato stipulato il contratto per i lavori in oggetto, prot. 2023/0044571 del 05/10/2023;
- in data 25/09/2023 è stato redatto verbale di consegna dei lavori, data dalla quale decorre la durata dei lavori, e il termine ultimo per il loro completamento previsto per il 31/12/2023.
- con determina dirigenziale n. 302/SU del 17/10/2023 è stata approvata l'anticipazione ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 per un importo pari a € 59.260,10;
- con determinazione dirigenziale n. 339/SU del 06/11/2023 è stato approvato il I stato di avanzamento lavori a tutto il 20/10/2023 per un importo pari a € 79.402,64.

Considerato che:

- durante l'esecuzione delle lavorazioni è emersa la necessità di apportare alcune varianti al progetto in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, e la modifica non altera la natura generale del contratto;

- sono inoltre previsti alcuni interventi integrativi che completano la resa generale del manufatto;

- il Direttore dei Lavori, Arch. Gabriele Medina, ha redatto la documentazione per la modifica, di cui all'art. 120 comma 1 lett. c), comma 2 e comma 5 del D.Lgs. 36/2023, in quanto:
  - modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante;
  - nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
  - ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato;

- tale modifica comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 1.163,24 oltre IVA di Legge corrispondente ad un aumento del 0,393%, per un nuovo importo netto contrattuale di € 297.463,73 comprensivo degli oneri di sicurezza e costi della manodopera.

Vista la documentazione redatta dall'Arch. Gabriele Medina, professionista incaricato in qualità di direttore dei lavori costituita dai seguenti elaborati, pervenuta al nostro prot. n. 0055087/2023 del 18/12/2023, sottoscritta dalla ditta appaltatrice:

V1_ARC.01a - Progetto, Corsia affiancamento SP142 - planimetria e sottoservizi
V1_ARC.01b - Progetto, Rotatoria - planimetria e sottoservizi
V1_ARC.02a - Progetto, Corsia affiancamento SP142 - segnaletica
V1_ARC.02b - Progetto, Rotatoria - segnaletica
V1_ARC.03 - Progetto - dettagli costruttivi
V1_RG - RELAZIONE GENERALE
V1_CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
V1_QIM - QUADRO DI INDICIDENZA DELLA MANODOPERA
V1_EPU - ELENCO PREZZI UNITARI
V1_ADS - ATTO DI SOTTOMISSIONE
V1_VCNP - VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
V1_QR - QUADRO DI RAFFRONTO
V1_QE - QUADRO ECONOMICO GENERALE - AGGIORNAMENTO
V1_EE - ELENCO ELABORATI

Dato atto che le modifiche di cui sopra, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c), comma 2 e comma 5:

- non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
- non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori;
- prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 1.163,24 oltre IVA di Legge che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 0,393 %.

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto il 15 dicembre 2023 dall'operatore economico S.P.C. General Service S.r.l., con sede legale a Gravina di Catania (CT) in via Nicola Coviello, 46/A e sede operativa a Venaria Reale (TO) in corso Lombardia, 21 - C.F. e P.IVA 04910110875, che si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari ad € 1.163,24 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge.

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento che autorizza le modifiche al contratto, datata 19/12/2023.

Ritenuto, pertanto, di approvare la documentazione di modifica ed il quadro economico rideterminato come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO						
LAVORI						
		Progetto	**Contratto**	**Variante**	**Variazione contrattuale**	**Variazione %**
A	LAVORI A CORPO soggetti a ribasso d'asta	224.635,47 €		225.981,33 €		
	IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE (ribasso 13,569%)		194.154,68 €	195.317,92 €	1.163,24 €	
	Ribasso d'asta del 13,569%		30.480,79 €	30.663,41 €		
B1	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	19.034,51 €	19.034,51 €	19.034,51 €	- €	
B2	COSTI MANODOPERA non soggetti a ribasso d'asta	83.111,30 €	83.111,30 €	83.111,30 €	- €	
C	**TOTALE IMPORTO LAVORI (C+D)**	**326.781,28 €**	**296.300,49 €**	**297.463,73 €**	**1.163,24 €**	**0,393%**
SOMME A DISPOSIZIONE						
Spese tecniche						
D	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Contabilità, e redazione CRE	13.206,65 €	13.206,65 €	13.206,65 €	- €	
E	CNPAIA 4% su spese tecniche (F)	528,27 €	528,27 €	528,27 €	- €	
F	***TOTALE SPESE TECNICHE (F+G)***	***13.734,92 €***	***13.734,92 €***	***13.734,92 €***	- €	
G1	Funzioni tecniche da regolamento	6.535,63 €	4.025,95 €	4.025,95 €	- €	
G2	Acquisti per innovazione da regolamento		1.307,13 €	1.307,13 €	- €	
H	Contributo ANAC	250,00 €	250,00 €	250,00 €	- €	
I	Somme a disposizione per lavori in economia, imprevisti, accordi bonari	17.370,32 €	18.572,87 €	18.572,87 €	- €	
L	Fornitura e posa segnaletica verticale	9.628,04 €	9.628,04 €	9.628,04 €	- €	
M	IVA 10% sull'importo dei lavori (C)	32.678,13 €	29.630,05 €	29.746,37 €	116,32 €	
N	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA (H)	3.021,68 €	3.021,68 €	3.021,68 €		
	Ribasso ivato		33.528,87 €	32.249,30 €	- 1.279,57 €	
O	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**83.218,72 €**	**113.699,51 €**	**112.536,27 €**	**- 1.163,24 €**	
P	**TOTALE QUADRO ECONOMICO**	**410.000,00 €**	**410.000,00 €**	**410.000,00 €**	**- 0,00 €**	

Rilevato:

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità: **A00165704B**;

- che il CUP è **E91B21003120004**.

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione delle modifiche di cui sopra, in quanto gli interventi rientrano in quelli previsti all'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 "Codice degli appalti";
- il D.lgs. n. 50/2016 ex *"Codice degli appalti"* per la parte ancora attiva

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la documentazione di modifica relativamente ai lavori di *"Realizzazione pista ciclabile sul tratto finale di via Matteotti - I intervento"*, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c), comma e comma 4 del D.Lgs 36/2023, redatta dall'Arch. Gabriele Medina, trasmessa con prot. n. 2023/0055087 del 18/12/2023, integrata con prot. n. 2023/0055219 del 19/12/2023, in qualità di direttore dei lavori, e composta dagli elaborati indicati in narrativa;

2. Di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l'importo complessivo di € 410.000,00;

3. Di dare atto che l'operatore economico S.P.C. General Service S.r.l., con sede legale a Gravina di Catania (CT) in via Nicola Coviello, 46/A e sede operativa a Venaria Reale (TO) in corso Lombardia, 21 - C.F. e P.IVA 04910110875 ha sottoscritto regolare atto di sottomissione in data 15/12/2023, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia per l'importo complessivo di € 297.463,73 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 19.034,51 e di costi della manodopera non soggetti a ribasso pari a € 83.111,30 oltre IVA di Legge;

4. Di dare atto della variazione dell'importo a contratto dell'operatore economico S.P.C. General Service S.r.l., con sede legale a Gravina di Catania (CT) in via Nicola Coviello, 46/A e sede operativa a Venaria Reale (TO) in corso Lombardia, 21 - C.F. e P.IVA 04910110875 da € 296.300,49 oltre IVA di legge ad € 297.463,73 oltre IVA di legge, per un maggior importo di € 1.163,24 oltre IVA di legge;

5. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;

6. Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: arch. Marco Lavatelli, Area Tecnica, Settore Lavori Pubblici.

Città di Borgomanero

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determina 436/SU del 19 DICEMBRE 2023

Oggetto: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL TRATTO FINALE DI VIA MATTEOTTI - I INTERVENTO - CUP E91B21003120004 - CIG A00165704B - Approvazione variante art. 120 comma 1 lettera c) D.Lgs. 36/2023

IMPEGNI DI SPESA

Esercizio	Cap. Anno Art.	Importo *Codice bilancio*	Fornitore	Descrizione
2023	210050102 2023 14 **Cod. Siope** 2102 **CUP** E91B21003120004 **CIG** A00165704B	**1.279,57** *2.08.01.01.00*	SPC GENERAL SERVICE SRL	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL TRATTO FINALE DI VIA MATTEOTTI - I INTERVENTO

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 19/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).